

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2020.

1. Transport i łączność.

Drogi publiczne i gminne

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Inowłodzka z ulicami M.C. Skłodowskiej i Św. Marka w Opocznie - zadanie wykonane przez REMPROJEKT Starachowice za kwotę brutto 54 735,00 zł.
Zakres rzeczowy
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji za kwotę brutto 68.800,00 zł z terminem do 30.11.2021r .
Płatności w 2020 roku I rata w kwocie brutto 33.286,89 zł płatna z Funduszu Sołeckiego.
Zakres rzeczowy
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Budowa ul. Brzozowej na oś. Ustronie – zadanie w trakcie realizacji przez firmę STAR BUDOWA Chybice za kwotę – 1 080 569,67 zł. brutto. Pełnienie nadzoru inwestorskiego - wykonywane przez firmę INSTALBUD Gawrony za kwotę – 12 300,00 zł. Termin wykonania 29.09.2021r.
Płatności w 2020 roku
Aktualizacja dokumentacji i kosztorysów w kwocie brutto 1 800,00 zł.
Nadzór inwestorski kwota brutto 9.840,00 zł
Tablice informacyjne kwota brutto 2.214,00 zł
I etap robót wykonanych w 2020 w kwocie brutto 864.455,74 zł.
Wydatki razem kwota brutto 878.309,74 zł
Zadanie dofinansowane przez Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 876.066,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania
Rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej konstrukcji jezdni w całym zakresie, chodniki, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa i odwodnienie.
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. Biernackiego w Opocznie – zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Usługowo produkcyjne Euroasfalt Olsztyn za kwotę brutto 155.000,00 zł z czego kwota 47.721,84 zł płatne z Programu Razem Bezpieczniej.
Zakres rzeczowy:
W skład aktywnego przejścia dla pieszych wchodzi następujące elementy: czujnik ruchu podtrzymujący pracę systemu, aktywne punktowe elementy najezdniowe LED dwustronne w osłonie żeliwnej, lampy wczesnego ostrzegania 12V fi 200 mm umieszczone nad znakiem drogowym D-6 (4 sztuki), znaki T-27 (4 sztuki), system sterowania, akumulator, oznakowanie poziome w postaci pasów w kolorze biało czerwonym w technologii grubowarstwowej, system antypoślizgowy na jezdni z naturalnego boksytu barwy szarej na dł. 20 mb.
- Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Libiszów Kolonia - II rata płatna w 2020 – kwota 102.820,98 zł. za roboty wykonane w 2019r. Dokumentacja techniczna wykonana przez Projektanta z Opoczna. II rata płatności za kwotę 18.500,00 zł płatna z Funduszu Sołeckiego. Wydatki razem kwota brutto 121.320,98 zł.
Zakres rzeczowy obejmował:

Profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie kostki brukowej, krawężniki betonowe, remont przepustu.

- Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna – **dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Biuro Projektowe Opoczno za kwotę brutto 69 200,00 zł. z terminem 29.10.2021r. I rata w kwocie 16 000,00 zł płatna z Funduszu Sołeckiego.**

- Montaż progów zwalniających typu wyspowego na ul. Biernackiego – **zadanie wykonane przez MAT MAL Kielce za kwotę 19.065,00 zł. Projekt techniczny wykonany przez UNIPROJEKT z Bełchatowa za kwotę brutto 4.900,00 zł. Koszty razem w kwocie brutto 23.965,00 zł.**

Zakres rzeczowy:

- Montaż progów zwalniających wyspowych typu „poduszka berlińska” o wymiarach 3000x1800x65mm – 4 szt. wykonanych z gumy odpornej na UV, wodoodporny, o antypoślizgowej strukturze z odblaskową taśmą w kolorze białoczerwonym.
- Montaż znaków pionowych A-11a; B-33(30km/h) z tabliczkami T-1 – po 2 szt., B-34 – 1 szt. Wielkość znaków kategorii małe. Folia odblaskowa 2 generacji.
- Odtworzenie istniejącego przejścia dla pieszych wraz z uzupełnieniem linii P-10 w kolorze czerwonym. Przyjęto oznakowanie strukturalne grubowarstwowe o trwałości 4 lata. Grubość nałożonej warstwy $0,9 \div 3,5\text{mm}$

- Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem – **zadanie w trakcie realizacji przez DROMED Opoczno za kwotę brutto 3 802 683,01 zł z terminem do 31.03.2021r.**

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.076.545,00 zł.

Wydatki poniesione w 2020

I rata płatności w kwocie brutto 1.901.341,50 zł

Projekt stałej organizacji ruchu w kwocie brutto 5.500,00 zł

Zakup map zasadniczych w kwocie brutto 350,10 zł

Usługi kserograficzne w kwocie brutto 39,00 zł

Wydatki razem w kwocie 1.907.230,60 zł.

Zakres rzeczowy:

Rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodniki dla pieszych i ścieżki przy krawężnikowe, zjazdy, obrzeża, krawężniki, kanalizacja deszczowa.

- Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny – Mroczków Duży - **dokumentacja techniczna wykonana przez Joseph Al.-Khoury Biuro Projektowe Opoczno za kwotę brutto 20.541,00 zł., z czego kwota brutto 3.978,39 płatna z Funduszu Sołeckiego.**

Zakres rzeczowy

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej dł. 60 m – **zadanie wykonane przez PHU MARBRUK Przysucha za kwotę brutto 35.166,41 zł. Aktualizacja kosztorysu wykonana przez UNIPROJEKT z Bełchatowa za kwotę brutto 600,00 zł. Koszty razem w kwocie brutto 35 766,41 zł.**

Zakres rzeczowy:

Wybudowano chodnik dla pieszych przy istniejącej jezdni, obrzeża, krawężniki.

- Przebudowa drogi wewnętrznej Bukowiec Opoczyński – Komorniki dł. 568,30 – **zadanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie za kwotę brutto 418.426,85 zł oraz przez Zakład**

Budowlano Drogowy DUKT z Włoszczowej za kwotę 128.658,93 zł, wykonanie tablic informacyjnych przez JOINT Opoczno za kwotę 1.205,40 zł. Wydatki razem 548.291,18 zł brutto.

Zakres rzeczowy obejmował:

- Przebudowę drogi wewnętrznej Bukowiec Opoczyński-Komorniki (dz. nr 452/2, 196 obręb Bukowiec Opoczyński) gm. Opoczno. Długość odcinka 0+568,30 m.
 - Wykonanie podbudowy drogi z kruszywa łamanego
 - Budowa chodnika z kostki brukowej wzdłuż zachodniej strony jezdni
- Nawierzchni jezdni w zakresie:
- Bet. asfaltowy w war. ściernistej gr. 4 cm (AC8S) wg PN-EN 13108-1
 - Bet. asfaltowy w war. wiążącej gr. 4 cm (AC11W) wg PN-EN 13108-1
 - Szerokość jezdni 5,0 m
 - Spadek poprzeczny jezdni – jednostronny 2%

- Budowa ul. Dębowej – aktualizacja kosztorysów **wykonana przez UNIPROJEKT z Bełchatowa za kwotę brutto 5 000,00 zł.**
- Przebudowa ul. Błonie w Opocznie - wykonanie aktualizacji dokumentacji wraz z aktualizacją kosztorysów i przedmiarów **wykonana przez UNIPROJEKT z Bełchatowa za kwotę brutto 6 000,00 zł.**
- Przebudowa ulic Leśna - Towarowa - **Aktualizacja projektu wraz z aktualizacją kosztorysu wykonana przez UNIPROJEKT z Bełchatowa za kwotę brutto 6 000,00 zł.**

2. Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- Zagospodarowanie terenu wokół zalewu – **Wydział Funduszy Europejskich - wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy Skateparku nad zalewem za kwotę brutto 861,00 zł, usługa kserograficzna do wniosku o dofinansowanie za kwotę brutto 49,00 zł, potwierdzenie własności działek projekt Opoczno Zalew Pełen Energii w kwocie brutto 51,00 zł, opracowanie wniosku Opoczno Zalew Pełen Energii za kwotę brutto 6.150,00 zł. Wydatki razem brutto 7.111,00 zł**

3. Gospodarka mieszkaniowa

Pozostała działalność

- Budowa bloku budownictwa socjalnego – zadanie w trakcie realizacji przez JMP **EKOBUDOWA Opoczno za kwotę brutto 2.803.869,68 zł z terminem do 30.06.2021r. Nadzór Inwestorski z ZGM Sp. z o.o. w kwocie brutto 110.069,59 zł**
- Dofinansowanie z Bank Gospodarstwa Krajowego – w kwocie 1.350.333,46 zł.

Wydatki poniesione w 2020 roku

I płatność w kwocie 1.950.000,00 zł.

I rata opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej w kwocie brutto 2.560,31 zł

Wydatki razem 1.952.560,31 zł

Zobowiązania na 2021 rok kwota – 72.000,00 zł za nadzór inwestorski I płatność

Zakres rzeczowy:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (socjalnego) 24 mieszkania wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi, elektryczną i gazową oraz zewnętrzną instalacją wodno – kanalizacyjną w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Opocznie na działkach nr ewid. 548/13, 548/14, 511/1, 511/2, obręb 0009

- Przebudowa, termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego ul. Dworcowa 2 w Opocznie – **zadanie w trakcie realizacji przez 2 JMP EKOBUDOWA Opoczno za kwotę brutto 350.012,51 zł z terminem do 31.01.2021r. Budowa węzła ciepłego, c.o., c.w.u. wraz z cyrkulacją – zadanie zrealizowane przez Instal Serwis Tomaszów Mazowiecki w kwocie 183.328,82 zł.**
Płatności w 2020 roku: dokumentacja techniczna za kwotę brutto 6.800,00 zł; opłata przyłączeniowa za kwotę brutto 17.988,75 zł. Wydatki razem brutto 24.788,75 zł.
Zakres rzeczowy:
Przebudowa , termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego , wielorodzinnego ul. Dworcowa 2 w Opocznie działka nr 682/1. Remont polegał na wzmocnieniu i zaizolowaniu ścian fundamentowych budynku , wzmocnieniu konstrukcji dachu i zewnętrznych ścian budynku , termomodernizacji budynku.
Budowa węzła ciepłego dwufunkcyjnego, instalacji c.o. , c.w.u. wraz z cyrkulacją budynku.
- Przebudowa budynku Pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez TEL BIURO ze Skierniewic za kwotę brutto 60.516,00 zł z terminem do 31.05.2021r.
Zakres rzeczowy
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida – Konopnickiej - **zadanie wykonane przez MAZDROG Ożarów Mazowiecki za kwotę brutto 151 865,91 zł.**
Zakres rzeczowy:
Budowa nowego ogrodzenia na dz. nr 83/7 obręb 13, budowa kanalizacji deszczowej, wykonanie parkingu z kostki brukowej, odbudowa chodników dla pieszych z kostki "dwuteowej" w kolorze czerwonym oraz pas postojowy dla samochodów osobowych wzdłuż ulicy Norwida z kostki betonowej "dwuteowej" w kolorze czarnym. Szerokość jezdni manewrowej – 5,0m; Stanowiska postojowe typowe – głębokość 5,0m, szerokość 2,5m; Stanowisko postojowe dla osoby niepełnosprawnej – głębokość 5,0m, szerokość 3,6m;
- Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową i remontem przy pl. Zamkowym 2 w Opocznie – **zadanie zrealizowane przez ZGM w Opocznie.**
- Wykonanie węzła ciepłego i instalacji co w budynku przy Pl. Zamkowym 2 – **zadanie zrealizowane przez ZGM w Opocznie.**
- Wykonanie centralnego ogrzewania budynku przy ul. Parkowej 5 – **zadanie zrealizowane przez ZGM w Opocznie.**
- Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w Opocznie – **II rata płatności z przyłączenie do sieci gazowej budynku mieszkalnego Rolna 14 – kwota 10.157,00 zł.**
Zakres rzeczowy
Wykonano przyłącze gazowe zakończone skrzynką odbiorową do bloku socjalnego na ul. Rolnej 14

4. Administracja Publiczna

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miejskiego – zadanie wykonane przez **ALARM WORD s.c. Opoczno za kwotę brutto 89.800,00 zł.**
- Wykonanie przyłącza energetycznego do budynków A, B, C, D, E Urzędu Miejskiego zadanie wykonane przez **PHU ELTOM Opoczno za kwotę brutto 18.900,00 zł.**
Zakres rzeczowy:
Wykonanie linii kablowej długości około 200m oraz wymiany zabezpieczeń na typu S 303 w rozdzielni głównej.

5. Bezpieczeństwo publiczne e ochrona przeciwpożarowa

- Termomodernizacja remizy OSP w m. Kruszewiec Wieś – zadanie w trakcie realizacji przez **Usługi Remontowo Budowlane Opoczno za kwotę 146.563,75 zł z terminem do 30.06. 2021.** Płatność w 2020 za I etap w kwocie: **50.000,00 zł z czego 14.000,00 zł płatne z Funduszu Sołeckiego.**
Zakres rzeczowy do wykonania
Wymiana połaci, konstrukcji dachowej wraz z termomodernizacją stosując izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Wymiana obróbki blacharskiej wraz z rynnami dachowymi oraz spustowymi z PCV. Ocieplenie ogniomurków i kominów płytami styropianowymi , termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku , podjazd dla niepełnosprawnych , łazienka dla niepełnosprawnych wraz z instalacją wod – kan w budynku remizy OSP Kruszewiec Wieś, dz. nr. ew. 178/5, 179/1, 179/2 obręb 0012 Kruszewiec.

6. Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Pozostała działalność

- Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej – **dokumentacja techniczna budowy boiska wielofunkcyjnego oraz rzutni do pchnięcia kulą wykonana przez Biuro Projektowe Opoczno za kwotę brutto 8.487,00 zł, dokumentacja techniczna lekkoatletycznej trzytorowej bieżni okrężnej wykonana przez Biuro Projektowe Opoczno za kwotę brutto 6.137,70 zł. Koszty razem brutto 14.624,70 zł.**
Zakres rzeczowy
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Bielowicach - **zadanie w trakcie realizacji przez Biuro Projektowe Opoczno za kwotę brutto 13.284,00 zł. z terminem 30.04.2021r.**
Zakres rzeczowy
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Kraśnicy - **zadanie w trakcie realizacji przez Biuro Projektowe Opoczno za kwotę brutto 14.760,00 zł. z terminem do 30.04.2021 r.**
Płatność w 2020 – opłata za wyniesienie układu pomiarowego w kwocie 4.000,00 zł.
Zakres rzeczowy
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – **pozyskano dofinansowanie środkami UE w kwocie 9.558.807,00 zł. Ogłoszony został przetarg – składanie ofert z terminem styczeń 2021r.**

8. Gospodarka komunalna Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w m. Janów Karwicki – **zadanie w trakcie realizacji przez Ceramikę Serwis Opoczno za kwotę brutto 1.688.940,22 zł z terminem do 30.09.2021r, nadzór inwestorski za kwotę brutto 23.370,00 zł. Płatność w 2020 za I etap w kwocie 1.511.158,68 zł.**
Zakres przedmiotu zamówienia
Sieć kanalizacji sanitarnej:
Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy \varnothing 200 mm PVC długości: 2242,44 m.
Budowa kanalizacji sanitarnej do granicy działki \varnothing 160 PCV długości: 454 m tj. 68 szt.
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy \varnothing 110 PE o długości: 988,15 m.
Budowa 29 szt. studni rewizyjnych betonowych o średnicy \varnothing 1200 mm.
Budowa 13 szt. studni rewizyjnych betonowych o średnicy \varnothing 1000 mm.
Budowa 11 szt. studzienek rewizyjnych PE o średnicy \varnothing 425 mm.
Przewiert w rurze ochronnej stalowej \varnothing 273,0 x 8,0 długości: 407 m.
Przewiert w rurze ochronnej stalowej \varnothing 323,9 x 8,8 długości: 46,00 m.
Budowa 3 szt. studni rewizyjnych betonowych o średnicy \varnothing 1200 mm na kanale tłocznym.
Budowa 3 kpl. Przepompowni ścieków (P1, P2, P3) o średnicy wewnętrznej 1500 mm betonowych z wyposażeniem, osprzętem i sterowaniem.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm. Opoczno – **Wydział Funduszy Europejskich – przeprowadzono analizę efektywności kosztowej (analiza kosztów i korzyści polegająca na wyliczeniu jednostkowego kosztu osiągnięcia korzyści generowanych przez projekt) za kwotę brutto 2.460,00 zł**

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Budowa oświetlenia ulicznego od drogi krajowej nr 12 do Woli Załącznej - **zadanie niezrealizowane. Umowa na wykonanie PT z ELTOM Opoczno rozwiązana za porozumieniem stron z powodu epidemii COVID 19.**
- Budowa oświetlenia Kol. Dzioły w m. Dzielna – **dokumentacja techniczna wykonana przez UNIMET Różanna za kwotę brutto 7.011,00 zł. Płatne z Funduszu Sołeckiego.**
Zakres rzeczowy
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Budowa oświetlenia w m. Stuzno (10 opraw LED – 514 m) – **zadanie zrealizowane przez P.W. KEMP-EL Drzewica za kwotę brutto 23.677,50 zł z czego 10.000,00 zł płatne z Funduszu Sołeckiego.**
Zakres rzeczowy
Budowa oświetlenia ulicznego – 10 stanowisk słupowych, linia napowietrzna, 10 opraw LED 36W.

- Budowa oświetlenia w m. Sielec przy drodze gminnej – **dokumentacja techniczna wykonana przez UNIMET Różanna za kwotę brutto 7.011,00 zł. Płatne z Funduszu Sołeckiego.**
Zakres rzeczowy
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Budowa oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr 590 w m. Wola Załączna – **dokumentacja techniczna wykonana przez ELTOM Opoczno za kwotę brutto 8.364,00 zł. Płatne z Funduszu Sołeckiego.**
Zakres rzeczowy
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 813 w m. Wola Załączna – **dokumentacja techniczna wykonana przez ELTOM Opoczno za kwotę brutto 4.674,00 zł. Płatne z Funduszu Sołeckiego.**
Zakres rzeczowy
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Wola Załączna w kierunku Sobawin – **dokumentacja techniczna wykonana przez ELTOM Opoczno za kwotę brutto 4.674,00zł. Płatne z Funduszu Sołeckiego.**
Zakres rzeczowy
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Opracowanie projektu technicznego oświetlenia w miejscowości Ostrów - **zadanie niezrealizowane. Umowa na wykonanie PT z ELTOM Opoczno rozwiązana za porozumieniem stron z powodu epidemii COVID 19.**
- Opracowanie projektu technicznego oświetlenia w miejscowości Bielowice Zapowiedź - **zadanie niezrealizowane. Umowa na wykonanie PT z ELTOM Opoczno rozwiązana za porozumieniem stron z powodu epidemii COVID 19.**
- Opracowanie projektu technicznego oświetlenia przy drodze gminnej nr 1293 w miejscowości Ogonowice - **zadanie niezrealizowane. Umowa na wykonanie PT z ELTOM Opoczno rozwiązana za porozumieniem stron z powodu epidemii COVID 19.**

Pozostała działalność

- Przebudowa części Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie - budowa wiaty handlowej – **zadanie wykonane przez Ceramikę Serwis Opoczno za kwotę 697.935,10 zł. Nadzór inwestorski Prosta Projekt za kwotę 20.910, 00 zł.**
Kontrola sanitarna w kwocie brutto 64,41 zł.
Dofinansowanie Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 449.574,00 zł.
Koszty razem w kwocie brutto 718.909,51 zł
Zakres rzeczowy
Zadaszenie wiaty nad powierzchnią handlową przeznaczoną do sprzedaży produktów rolnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
- Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 – **zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie. Płatności w 2020 roku w kwocie 70.958,99 zł z przebiegowań.**

- **Rozbudowa wiaty dla sprzedaży mięs Aleja Sportowa – dokumentacja techniczna wykonana przez Biuro Projektowe Opoczno za kwotę brutto 30.750,00 zł. Zobowiązanie płatne w 2021r.**
Zakres rzeczowy
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- **Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul. Św. Jana – zadanie zrealizowane przez EXOTICA Połaniec za kwotę brutto 952.032,30 zł – Płatna w 2021r – zobowiązania.**
Wydatki w 2020 roku kwota brutto 1.512,70 zł. – za usługi kserograficzne, aktualizacja kosztorysów, tablice pamiątkowe szt. 2 – wydział funduszy unijnych
- **Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby MGOPS przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie – dokumentacja techniczna wykonana przez Pracownię Projektową J&J Puławy za kwotę 36.654,00 zł.**
Zakres rzeczowy
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- **Budowa placu zabaw w m. Kraśnica – wydział rolnictwa**
- **Zagospodarowanie terenu pod zielenią urządzonej wraz z obiektami małej architektury na terenie Osiedla Wyszyńskiego – zadanie zrealizowane przez Adisport z Liciążnej za kwotę brutto 9.250,00 zł.**
Zakres rzeczowy
Dostawa i montaż bramek przestawnych 3x2 z siatkami i szpilkami zabezpieczającymi, ławki z oparciami, kosz na śmieci, trawa boiskowa.
- **Wykonanie studni głębinowej w Antoniowie – zadanie zrealizowane przez NIKO Smardzewice za kwotę brutto 15.000,00 zł.**
Zakres rzeczowy:
Wykonano studnię głębinową wody pitnej wraz z podłączeniem instalacji do budynku mieszkalnego w Antoniowie działka nr 152/5 gmina Opoczno. Głębokość studni 30 m, głębokość zapuszczenia kolumny eksploatacyjnej 30 m, średnica kolumny, 125 mm PCV, pompa głębinowa, zawór szwedzki, zbiornik hydroforowy Omnigena, wyłącznik ciśnieniowy Hydrovacum.
- **Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie – wydział rolnictwa**
- **Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie – wydział rolnictwa**
- **Plac zabaw w m. Kruszewiec Kol. – wydział rolnictwa**
- **Plac zabaw na osiedlu w m. Mroczków Gościnny – wydział rolnictwa**
- **Plac zabaw na osiedlu Ustronie – zadanie zrealizowane przez Apis Polska z Jarosławia za kwotę brutto 35.175,54 zł oraz przez PPHU EXPO DREW Sołek za kwotę brutto 14.083,50zł.**
Wydatki razem w kwocie 49.259,04 zł
Zakres rzeczowy
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw na osiedlu Ustronie – 10 szt.

- Budowa altanki w miejscowości Wólka Karwicka – zadanie zrealizowane przez Usługowy Zakład Stolarski z Sołka za kwotę brutto 12.546,00 zł z czego kwota 2.546,00 zł płaćana z Funduszu Sołeckiego.
Zakres rzeczowy
 Altana o wymiarach 6m x 5,5m o konstrukcji drewnianej zakotwiczona na fundamentach, stopy fundamentowe 5 szt. , zaimpregnowana i pomalowana, dach pokryty blachą.
- 9. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 - Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej **zadanie w trakcie realizacji przez Usługi Remontowo Budowlane Miedzna Drewniana za kwotę brutto 3.500.000,00 zł w terminie do 31.01.2021r. Nadzór inwestorski w kwocie brutto 26.900,00 zł. Dofinansowanie środkami UE w kwocie 1.619.717,89 zł.**
Płatności w 2020
 ogłoszenia w prasie za kwotę brutto 3.490,00 zł
 tablica informacyjna za kwotę brutto 1.000,00 zł
 tablica pamiątkowa za kwotę brutto 2.010,00 zł
 Weryfikacja dokumentacji projektowej za kwotę brutto 7.995,00 zł
 Opracowanie dokumentacji technicznej z prawomocnym pozwoleniem na budowę za kwotę brutto 250.000,00 zł
 Wydatki razem za kwotę brutto 264.495,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie brutto 49.132,23 zł
Zakres rzeczowy do wykonania
 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zrealizowanie na jej podstawie inwestycji: Budowa budynku pasywnego świetlicy z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej wraz z uzyskaniem certyfikacji Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej nowopowstałego budynku pasywnego.
Zakres rzeczowy wykonany – dokumentacja projektowo kosztorysowa
 Branża budowlana – płyta denna, ściany, mury, stropy, klatka schodowa, szyb windy + winda, stropodach, elewacja całego obiektu, docieplenie, parkingi, kostka, opaska wokół budynku.
 Branża elektryczna - wybudowano instalacje wewnętrzne, teletechniczne, WLZ.
 Branża sanitarna - wybudowano przyłącze wodociągowe z wprowadzeniem do wnętrza budynku, przyłącze zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonano kanalizację sanitarną wewnątrz budynku, wykonano rozprowadzenie c.w.u. w podłogach i ścianach z podejściem do armatury użytkowej oraz grzejnej, wybudowano pompy gruntowe wraz z podejściem do budynku, zamontowano szafy rozdzielcze dla instalacji grzewczych.
 - Opracowanie PT infrastruktury technicznej działki 410 w miejscowości Stużno – **opracowana dokumentacja techniczna przez BPK Projekt Serwis z Opoczna za kwotę brutto 5.000,00 zł**
Zakres rzeczowy
 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 - Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Stużno Kol. – **wydział rolnictwa**
 - Pozostała działalność**
 - budowa placu zabaw przy świetlicy w Karwicach wraz z projektem technicznym i siłownią zewnętrzną – **wydział rolnictwa**

10. Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- Budowa kotłowni gazowej wraz z PT przy Al. Sportowej 1 – zadanie wykonane przez HYDRO – BUD z Opoczna za kwotę brutto 71.894,44 zł

Zakres rzeczowy:

Demontaż kotła węglowego, Demontaż naczynia wyrównawczego, Demontaż orurowania kotłowni, Demontaż wymiennika ciepła (JAD), Montaż zestawu 3 kotłów Immergas Victrik Pro 55KS, Montaż neutralizatora skroplin, Montaż komina kotłów kondensacyjnych, Komplet izolacji, Montaż orurowania kotłów gazowych, Automatykę, przewody elektryczne, zbiornik na gaz płynny, przyłącze gazowe od butli do kotłowni, Instalację gazową w kotłowni, Montaż systemu detekcji gazu, Uruchomienie kotłowni.

Pozostała działalność

- Wykonanie altany przy boisku sportowym w m. Brzustówek – zadanie wykonane przez Zakład Ślusarski MARIO z Topolic za kwotę brutto 13.800,00 zł z czego kwota 11.000,00 płatna z Funduszu Sołeckiego.

Zakres rzeczowy:

Altana o wymiarach 6m x 5,5m o konstrukcji drewnianej zakotwiczona na fundamentach, stopy fundamentowe 5 szt. , zaimpregnowana i pomalowana, dach pokryty blachą.

- Siłownia "pod chmurką" w m. Ogonowice – wydział rolnictwa
- Wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Libiszów – wydział rolnictwa

Dyrektor Wydziału
Techniczno-Inwestycyjnego
Andrzej Szopczyński

