

**PERSPEKTYWY KANALIZOWANIA GMINY na lata 2018-2021 (PGK Sp. z o.o.)**

Lp.	Nazwa inwestycji	mb/szt	2018	2019	2020	2021
1.	Zlewnia „Bukowiec Op” (miejsc. Bukowiec Op., Sobawin „A”)					
	- k.s. grawit. Ø 200 mb	1 081	554	527		
	- k.s. grawit. Ø 160 mb	244	134	110		
	- k.s. tłoczna Ø 110 mb	-	-	-		
	Przepompownie: (P1, P6,P7) szt.	-				
Przyłącza k.s szt.	23	11	12			
2.	Zlewnia „Wola Załęzna” (miejsc. Wola Zał., Sobawiny „C”, Międzybórz)				Wola Załęzna, Sobawiny C	Międzybórz
	- k.s. grawit. Ø 200 mb	4 869			3 989	900
	- k.s. grawit. Ø 160 mb	565			311	254
	- k.s. tłoczna Ø 110 mb	1 736			74	1 662
	Przepompownie: (P4, P5) szt.	2			1 (P5)	1 (P4)
Przyłącza k.s szt.	109			61	48	
Lp.	Nazwa inwestycji	mb/szt	2018	2019	2020	2021
3.	Zlewnia „Dzielna” ( część miejsc. Dzielna, połączenie Dzielna- Janów Karwicki- Oczyszczalnia					
	- k.s. grawit. Ø 200 mb	1 163		248		915
	- k.s. grawit. Ø 160 mb	313		115		198
	- k.s. tłoczna Ø 110 mb	572		16		556
	Przepompownie: (P4, P3) szt.	2		1 (P3)		1 (P4)
Przyłącza k.s szt.	24		9		15	
4.	Budowa odc. ks. Opoczno ul.Ogrodowa					
	- k.s. grawit. Ø 200 mb	60			60	
5.	Budowa odc. k.s. Opoczno ul. Rolna do nowego Cmentarza					
	- k.s. grawit. Ø 200 mb	125		125		
Lp.	Nazwa inwestycji	mb/szt	2018	2019	2020	2021

6.	Budowa odc. k.s. Zlewnia Nr 2 Mroczków Janów Karwicki – Karwice Adamów					
	- k.s. gawit. Ø 200 mb	5509			3043	2466
	- k.s. gawit. Ø 160 mb	1164			810	354
	- k.s. tłoczna Ø 110 mb	1090			988	102
	Przepompownie P1, P2, P3, P4 szt.	4			3 (P1, P2, P3)	1 (P4)
	Przyłącza k.s. szt.	161			102	59
7.	Budowa odc. k.s. Januszewice – wzdłuż trasy Opoczno-Piotrków Trybunalski					
	- k.s. gawit. Ø 200 mb	150			150	
8.	Budowa odc. k.s. Opoczno ul. Leśna					
	- k.s. gawit. Ø 200 mb	150		150		
9.	Zlewnia „Kruszewiec” (część miejsc. Kruszewiec Kol., Kruszewiec ), część Kraśnicy					
	- k.s. gawit. Ø 200 mb	2 455	648	273	1534	
	- k.s. gawit. Ø 160 mb	374	100	40	234	
	- k.s. tłoczna Ø 110 mb	19	-		19	
	Przepompownie: (P2) szt.	1	-		1 (P2)	
	Przyłącza k.s szt.	64	15	4	45	
10.	Budowa odc. k.s. w ul. Ogrodowej do dz. nr 1045/1					
	- k.s. gawit. Ø 200	160			160	
	- k.s. gawit. Ø 160	29			29	
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa inwestycji</b>	<b>mb/szt</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
11.	Przebudowa przepompowni ścieków Opoczno ul. Łąkowa	Wykonano k.s. tłoczny przepompownia. Pozostało do przebudowania przyłącze elektryczne				
	Przepompownie: (P) szt.	1	1			
	<b>OGÓŁEM:</b>	21 838	1 436	1 594	11 401	7 407
	- k.s. gawit. Ø 200mb	15 742	1 202	1 323	8 936	4 281
	- k.s. gawit. Ø 160mb	2 679	234	255	1 384	806

	- k.s. tłoczna Ø 110mb	3 417	-	16	0 081	2 320
	Przepompownie: szt.	9	-	1	5	3
	Przyłącza k.s. szt.	377	26	21	208	122
	Kwota planowana ( amortyzacja PGK) ( k.s. + Oczyszczalnia + pożyczki )	12.993.610	646.200	874.530	6.954.610	4.518.270

Z powyższego wynika, iż na lata 2018-2021 planowane jest do wybudowania:

### Plan PGK

- k.s. Ø 200 grawit. - 15 742 mb
- k.s. Ø 160 grawit. - 2 679 mb (przyłącza k.s. - 377 szt.)
- k.s. Ø 110 tłoczny – 3.417 mb
- przepompownie - 9 szt.

**Ogółem:** 21.838 mb  $\approx$  (21,84 km + 9 szt. przepompowni ścieków)

**Planowana kwota na wykonanie w/w inwestycji wynosi:  $\approx$  12.993.610 zł (netto).**

**Wskaźnik koncentracji:  $\approx$  1.508 m.k. : 19,16 km = 78,71 m.k./km.**

**Minimalny wskaźnik koncentracji to 120 m.k./km.**

Wykonanie wyżej wymienionego planu jest możliwe do wykonania pod warunkiem pozyskania około 8.000.000 zł środków zewnętrznych na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Opoczno.

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor  
ds. technicznych i ekonomicznych

Jan Wieruszewski

PREZES ZARZĄDU

dr Beata Wiktorowicz