

| NAZWA POSTĘPOWANIA   | WYKONAWCA                                    | TERMIN WYKONANIA UMOWY do:           | KWOTA                        | Zródło finansowania                | Uwagi   |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|
| Budowa mostu na rzece Drzewicze wraz z przebudową ul. Targowej w Opocznie  | STRABAG Sp. z o.o. Marcin Przybysz 570500449 | 03.03.2025 r.                        | 11 362 913,06 zł             | Polski ład                         | zadanie zrealizowane  |
|  |  | Przedł. do 21.06.2025 r.             |                              |                                    |   |
| Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice gm. Opoczno   | PPUH JONBUD Mariusz Jończyk 505098086        | 22.11.2024 r. aneks do 22.02.2025 r. | 1 679 565,00 zł              | Polski ład                         | zadanie zrealizowane  |
|  | Piotrków Trybunalski                         |                                      |                              |                                    |   |
| TARGOWISKO RÓŻNOŚCI - przekształcenie zdegradowanego targowiska miejskiego w nowoczesną multifunkcjonalną przestrzeń użyteczności publicznej | PGK Sp. z o.o.                               | 04.12.2024 r.                        | 9 580 700,00 zł              | środki norweskie                   | zadanie zrealizowano  |
|  |  | Aneks do 24.01.2025r.                |                              |                                    |   |
| Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie   | HYBRID SPORT Szczecinek                      | 08.03.2025                           | wartość z umowy 3.264.761,72 | Polski ład / środki własne         | odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy - naliczenie kar umownych |
| Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie - nadzór inwestorski                              | HORYZONT Piotrków Trybunalski                | 08.03.2025                           | wartość z umowy 46.500,00    | inwestycje                         | kwota zapłacona za nadzór 13.950,00 zł  |
| Boisko przy SP Modrzew   | GOLDENSPORT Michał Nowacki                   | 04.12.2024 r. aneks do 21.12.2024 r. | 360 082,50 zł                | środki własne , budżet obywatelski | protokół odbioru z 27.01.2025   |
|  | Goldensport Michał                           |                                      |                              |                                    | zadanie zrealizowane  |

|   | Nowacki                               | 31.12.2024             |  |   | płatność w 2025 r.           |
|---|---------------------------------------|------------------------|--|---|------------------------------|
| <b>BUDOWA UL. ŚW. ŁUKASZA</b>   | KAMI KATARZYNA<br>KMITA<br>WŁOSZCZOWA | 16.08.2025 r.          | 11 912 300,00  | 5603893,68 środki<br>własne , 6308406,32<br>inne srodki | zadanie zrealizowane         |
| <b>UL. ŚW. MATEUSZA</b>   |                                       |                        |  |   |                              |
| <b>UL. ŚW. PIOTRA</b>   |                                       |                        |  |   |                              |
| <b>Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie</b>   |                                       |                        |  |   |                              |
| <b>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno - program ROZŚWIETLAMY POLSKĘ - usługa doradcza/nadzór</b> | Jagra Rafał<br>Adamczyk               | 31.10.2025             | 47.000,00 zł - nadzór<br>inwestorski 3.000,00 zł -<br>usługa doradcza            | środki własne   | zadanie zrealizowane         |
| <b>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno - program ROZŚWIETLAMY POLSKĘ</b>                          | ELEKTROTEST<br>Tomaszów<br>Mazowiecki | 24.10.2025             | 4.362.810,00 +<br>44.874,72 (protokół<br>konieczności + Aneks) =<br>4.407.684,72 | Polski Ład  | zadanie zrealizowane         |
| <b>Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.</b>   | PGK Sp. z o.o.                        | 18.03.2025 r.          | 88 735,79  | środki własne   | zadanie zrealizowane         |
| <b>Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowanej w miejscowości Różanna</b>                 | Anna Kucharska                        | aneks do<br>30.09.2026 | 67 900,00 zł   | f.sołecki/inwestycje                                    | zadanie w trakcie realizacji |

|  |   |   |  |                               |                                   |
|--|---|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| Oświetlenie ulicy Libiszewskiej w Opocznie - projekt   | UNIPRO Leszek<br>Byczkowski 601 989<br>071                                  | 31.10.2024 r.<br>przedłużenie<br>15.12.2024<br>aneks nr 1 do<br>30.06.2025<br>aneks nr 2 do<br>15.12.2025 | 20 000,00 zł                                   | Srodki własne                 | Wykonano PT                       |
| Wykonanie zadaszania domku holenderskiego - Międzybórz   | Chrustowicz<br>Maksymilian<br>Zaopatrzenie<br>Rolnictwa -<br>Bukowiec Op    | 30.04.2025 r.   | 12.000,00                                      | f.sołecki / inwestycje        | zadanie zrealizowane              |
| Wykonanie oświetlenia ulicznego + PT w miejscowości Libiszów<br>Kolonja - Kłonna (projekt)   | P.U.H. Unipro Leszek<br>Byczkowski  | 30.11.2025  | 6.765,00                                       | fundusz<br>sołecki/inwestycje | Wykonano PT                       |
| Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie  | ALBUD Sp. z o.o.<br>Oblęgorek, ul.<br>Sienkiewicza 40, 26-<br>067 Strawczyn | 30.11.2026  | 6 228 989,84                                   | Polski ład<br>000 000,00      | 8 zadanie w trakcie<br>realizacji |
| WYKONANIE POBOCZA Z KOSTKI BRUKOWEJ W M. OGONOWICE<br>ŚWINNA-SITOWA  | Tomasz Sieroń<br>Usługi Transportowe<br>i Sprzętem<br>Budowlanym            | 30.08.2025 r.   | 118.270,65                                     | inwestycje                    | zadanie zrealizowane              |
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach (roboty<br>rozbiórkowe, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie<br>otworów okiennych i drzwiowych, uzupełnienie ścian i ścianek,<br>montaż stolarki okiennej, montaż stalarki dzwiowej zewn.ętrznej,<br>ocieplenie poddasza + skucie istniejącej posadzki) | CER-TUR JAROSŁAW<br>TURLIŃSKI, Opoczno                                      | 13.11.2025  | 83.148,00 + aneks 11.<br>685,00 zł = 94 833,00 | Budzet Obywatelski            | I etap zrealizowano               |

|  |   |  |  |  |                                   |
|--|---|--|--|--|-----------------------------------|
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach (roboty rozbiórkowe, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wykonanie elewacji budynku, wykonanie instalacji ks wewnętrznej, wykonanie tablicy informacyjnej + obniżenie poziomu tarasu, zamontowanie odgromników, rozebranie ścianki działowej) | CER-TUR JAROSŁAW TURLIŃSKI, Opoczno   | 26.11.2025   | 147.600,00 + aneks nr 1 = 11.685,00 = 159.285,00 | dotacja - 147.600,00 ; f. sołecki - 11.685,00                      | II etap zrealizowano              |
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach (wykonanie tynków i tarasu, wykonanie posadzki, wykonanie instalacji zimnej wody, roboty elektryczne)  | CER-TUR JAROSŁAW TURLIŃSKI, Opoczno   | 24.12.2025   | 150 000,00                                       | dotacja - 52.400,00; f. sołecki - 25.655,00 zł; budżet - 71.945,00 | III etap zrealizowano             |
| Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie ( BYŁA HYBRYDA)  | NOKAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowe Miasto nad Pilicą, ul. Wczasowa 8.   | 13.01.2027   | 5 197 054,43                                     | dofinansowanie polski ład 5000000,00                               | Zadania w trakcie realizacji      |
| Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na ul. M. Curie - Skłodowskiej w Opocznie  | GB TECHNOLOGY SZEWCZE, UL. Dewońska nr 22, 26-052 Szewce ( Orlik przy Skłodowskiej), GARDENIA SPORT Warszawa ul. Kłobucka nr 13, 02-699 Warszawa. | 17.12.2025 r Orlik przy Kossaka. 30.04.2026 Orlik przy ul. M.C Skłodowskiej. | 3 758 957,00                                     | dofinansowanie polski ład 2000000,00;min turystyki 1289100,00      | Orlik przy ul.Kossaka zakończony. |
| BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W OPOCZNIE  | GRANABUD Sp. z o.o.   | 09.10.2026   | 4 744 000,00                                     | dofinansowanie min sportu 3.102 300,00                             | zadanie w trakcie realizacji      |

|  |  |              |                        |                    |  |
|--|--|--------------|------------------------|--------------------|--|
| Modernizacja Sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury   | Jumat Marek<br>Trębarczyk -<br>aktualizacja<br>kosztorysów | 13.06.2025r. | 12.300,00              | inwestycje         | zadanie zrealizowane   |
| projekt REMONT DROGI DO ŚWIETLICY-PROJEKT TECHNICZNY<br>(MROCZKÓW DUŻY)  | Anna Kucharska   | 30.09.2025   | 3 650,00               | f.sołecki          | Wykonano PT  |
| PLAC ZABAW I ALTANA PRZY SP W SIELCU ( F. OBYW.)   | Joanna Kwintal<br>Usługi Projektowe                        | 07.07.2025   | Projekt kwota 4.900,00 | budzet obywatelski | wykonano PT  |
|  | STOL-GARDEN<br>Iwona Pościk                                | 21.11.2025   | 73 800,00              |                    | zadanie zrealizowane   |
| ZDROWIE I RELAKS- TĘŻNIA SOLANKOWA W KLINACH (formuła<br>zaprojektuj i wybuduj)  | Daniel Goły DREW-<br>MED.                                  | 30.11.2025   | 113.652,00             | budzet obywatelski | wykonanie tężni  |
| ZDROWIE I RELAKS- TĘŻNIA SOLANKOWA W KLINACH (formuła<br>zaprojektuj i wybuduj)  | Krzysztof Górski BUD<br>REM                                | 29.08.2025   | 6.300,00               | budzet obywatelski | wykonanie<br>oświetlenia +<br>monitoring - zadanie<br>zrealizowane |
| OŚWIETLENIE DROGI GMINNEJ NR 456 M. WOLA ZAŁĘŻNA   | ELEKTROTEST<br>Opoczno                                     | 31.03.2025   | 17.220,00              | f.sołecki          | zadanie zrealizowane   |
| Wykonanie przyłącza abonenckiego, instalacji lamp<br>oświetleniowych ze słupem na działce nr 277 (Wólka Karwicka<br>Kolonja) | P.U.H. Unipro Leszek<br>Byczkowski                         | 15.12.2025   | 21 021,06              | f.sołecki          | zadanie zrealizowane   |
| Wykonanie oświetlenia drogi nr 937 w części zabudowanej<br>Różanna   | ELEKTROTEST<br>Opoczno                                     | 28.11.2025   | 10 000,00              | f.sołecki          | wstawiono 1 szt lampy<br>- I etap                                  |
| Wykonanie oświetlenia drogi nr 949 w części zabudowanej<br>Różanna   | ELEKTROTEST<br>Opoczno                                     | 28.11.2025   | 10 000,00              | f.sołecki          | wstawiono 1 szt lampy<br>- I etap                                  |
| Wykonanie oświetlenia drogi nr 948 w części zabudowanej wraz z<br>projektem technicznym Różanna                              | P.U.H. Unipro Leszek<br>Byczkowski                         | 30.10.2025   | 7.500,00               | f.sołecki          | Wykonano PT  |

|  |                                     |               |            |                                    |  |
|--|-------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------|--|
| Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Libiszów Kolonia - Kłonna projekt   | P.U.H. Unipro Leszek Byczkowski     | 30.11.2025    | 6.765,00   | f.sofecki/inwestycje               | Wykonano PT  |
| Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzustówek wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe - I etap                                   | Wojciech Popecki Spółka Komandytowa | 03.01.2026    | 244.770,00 | f.sofecki+grant 2025               | Protokół odbioru końcowego 23.12.2025/zadanie zrealizowano |
| projekt Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie ( po hybrydzie)  | Biuro projektowe Joseph Al-Khoury   | 26.09.2025    | 49 200,00  | środki własne                      | wykonano PT  |
| BUDOWA BOISKA DO GIER PLAŻOWYCH W GORZAŁKOWIE ( F. OBYWAT.)  | GOLD GARDEN Paweł Maroszek          | 06.01.2026    | 132 000,00 | budżet obywatelski                 | zadanie zrealizowano                                       |
| projekt Budowa boiska do gier plażowych na Gorzałkowie ( F. OBYWAT.)   | Joanna Kwintal Usługi Projektowe    | 12.07.2025 r. | 7 900,00   | budżet obywatelski                 | wykonano PT  |
| usługa nadzór BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W OPOCZNIE                    | CONSIL Mateusz Chmielewski          | 09.10.2026    | 24 600,00  | inwestycje                         | nadzór / w trakcie realizacji                              |
| projekt PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁACZACEJ M. MROCZKÓW DUŻY Z M. STUŻNO II ETAP   | ZDB Dukt Włoszczowa                 | 28.10.2025    | 443.355,16 | dofinansowanie 60% + środki własne | zadanie zrealizowane                                       |
| usługa nadzór PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁACZACEJ M. MROCZKÓW DUŻY Z M. STUŻNO II ETAP   | Krzysztof Kiepas                    | 28.10.2025    | 8 000,00   | dofinansowanie 60% + środki własne | zadanie zrealizowane                                       |
| Modernizacja drogi Bukowiec Op- Górki  | PGK Sp. z o. o.                     | 30.08.2025 r. | 19 846,55  | f.sofecki                          | zadanie zrealizowane                                       |
| Utwardzenie części terenu kostką betonową przy strażnicy OSP w Dzielnej.   | DMAX Daniel Kwiatkowski             | 05.09.2025    | 35 500,00  | f.sofecki                          | zadanie zrealizowane                                       |
| projekt Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu drogi gminnej w miejscowości Kruszewiec kolonia  | Krzysztof Kiepas                    | 10.12.2025    | 12 500,00  | f.sofecki                          | zadanie zrealizowane                                       |
| Wykonanie ulepszonego pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów kolonia  | PGK Sp. z o.o.                      | 18.03.2025 r. | 88 735,79  | środki własne                      | zadanie zrealizowane                                       |
| Naprawa drogi polegająca na utwardzeniu nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsja asfaltową w Kraśnicy Podedwornej do Modrzewka | PGK Sp. z o. o.                     | 30.08.2025 r. | 15 644,99  | f. solecki                         | zadanie zrealizowane                                       |

|   |   |  |  |   |  |
|---|---|--|--|---|--|
| WYKONANIE ODWODNIENIA I IZOLACJI ŚCIAN FUND. BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MROCZKOWIE GOŚCINNYM - PROJEKT   | COPERNIC Sp. z o.o.<br>z Krakowa            | 15.12.2025   | 26.620,00  | f. sołecki  | Wykonano PT                                |
| Wykonanie pionowej hydroizolacji fundamentów świetlicy wiejskiej w Stuznie  | PPHU Gold Garden                            | 01.10.2025   | 18000 f.sołecki+<br>15.000,00 grant                      | f. sołecki + grant  | wykonano hydroizolację wraz z odwodnieniem |
| Naprawa drogi dojazdowej do posesji nr 62 i 63 oraz działek pobocznych (Brzustówek)   | PGK Sp. z o.o.                              | 15.10.2025   | 5 000,00   | f.sołecki   | zadanie zrealizowane                       |
| Remont i wyposażenie kuchni i zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Ostrowie  | CER-TUR Jarosław Turliński                  | 12.09.2025   | 15 000,00  | f. sołecki  | zadanie zrealizowano                       |
| Zakup wraz z montażem lampy solarnej do oświetlenia placu zabawa - Międzybórz   | P.U.H. Unipro Leszek Byczkowski             | 29.08.2025   | 5.800,00   | f. sołecki  | montaż lampy solarnej - zrealizowano       |
| Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym wraz z audytem energetycznym                   | Maciej Baradziej<br>GENERICCS ze Staszowa   | I część -<br>15.11.2025,<br>II część -<br>15.12.2025 | 61 500,00 - projekt,<br>roboty budowlane 1<br>965 000,00 | inwestycje  | aneks u prawników - do marca 2026          |
| Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy zalewu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Gospodarowanie wodami opadowymi w Gminie Opoczno | HYDRON Bartłomiej Dobrzelewski,<br>Warszawa | 18.06.2026   | 116 850,00   | inwestycje  | zadanie w trakcie realizacji               |
| Rozbudowa drogi gminnej 107428E Łąkowa  | PRD-M Sp. z o.o.<br>Piotrków Trybunalski    | 25.11.2026   | 2 784 171,32   | dofinansowanie na rok 2025 z rządowego funduszu dróg 1200000,00 | zadanie w trakcie realizacji               |
| Naprawa posadzki w świetlicy wiejskiej - Karwice  | ZGM Sp. z o.o w Opocznie                    | 24.07.2025   | 20 000,00  | F. sołecki 11000,00 + budżet 9000,00                            | zadanie zrealizowane                       |

|   |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
| Budowa miejsca postojowego dla rowerzystów w Opcznie  | Joanna Kwintal<br>Usługi Projektowe   | 24.09.2025   | 7 257,00  | dofinansowanie z<br>urzędu<br>Marszałowskiego +<br>środki własne Gminy | Wykonano PT  |
|   | DROMED Rospędek,<br>Więckowski Spółka<br>Jawna  | 13.12.2025   | 154 885,34  |  | zadanie zrealizowane   |
| Budowa wężła co w Przedszkolu nr 6  | zakup wężła -<br>Aalbwerts Hydronic<br>Flow Control z<br>Leszna, roboty<br>budowlane - ZEC<br>Opoczno | węzeł -<br>30.09.2025,<br>roboty<br>budowlane do<br>30.01.2026 | zakup wężła 2025 r -<br>kwota 24.784,50,<br>roboty budowlane<br>płatność w 2026 -<br>kwota 144.955,50 | inwestycje   | zadanie związane z<br>zakupem wężła<br>zrealizowano/<br>budowa wężła do<br>końca stycznia 2026 |
| Budowa oświetlenia drogi 297/2 w Janowie Karwickim + PT   | P.U.H. Unipro Leszek<br>Byczkowski  | dokumentacja<br>z terminem<br>do 15.12.2025                    | 6.765,00  | f. sołecki   | Wykonano PT  |
| Modernizacja aktywnego placu zabaw przy Klubie Dziecięcym<br>Zielona Dolinka w Opcznie Kopernika 3 - projekt PT | BudMak Maciej<br>Jaworski z Łodzi   | 04.09.2025   | 8.440,00  | Program Aktywne<br>Place Zabaw 2025                                    | Wykonano PT  |
| Modernizacja aktywnego placu zabaw przy Klubie Dziecięcym<br>Zielona Dolinka w Opcznie Kopernika 3 - wykonastwo | CEHINI Marcin Gil   | 23.12.2025   | 208.500,00  | Program Aktywne<br>Place Zabaw 2025                                    | zadanie zrealizowano   |
| Modernizacja drogi wewnętrznej od ul. Kuligowskiej do mostu   | PGK Sp. z o. o.   | 30.08.2025 r.  | 24 877,88   | budżet   | zadanie zrealizowne  |
| Modernizacja ulicy Wapiennej w Opcznie.   | PGK Sp. z o. o.   | 10.05.2026   | 244 768,77  | budżet   | zadanie w trakcie<br>realizacji /płatność w<br>2025 - 29.452,50 zł - I<br>etap                 |

|   |                                 |               |                                     |  |                               |
|---|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| Budowa łącznika Targowa Łakowa  | FUH Anna Kucharska              | 03.01.2027    | 83 640,00                           | z budżetu , następne lata dofinansowanie | zadanie w trakcie realizacji  |
| Modernizacja ul Partyzantów   | OID Krzysztof Murawski          | 30.09.2025    | 14 000,00                           | budżet                                   | zadanie zrealizowano          |
| Modernizacja ul pl Zamkowy  | OID Krzysztof Murawski          | 30.09.2025    | 12 000,00                           | budżet                                   | zadanie zrealizowano          |
| Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej 107487E ul. Ogrodowej z drogi wewnętrznej dz nr 1106/2 obręb 11 m. Opoczno                  | DMAX Daniel Kwiatkowski         | 31.07.2025    | 26 500,00                           | budżet                                   | zadanie zrealizowano          |
| Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.  | PGK Sp. z o. o.                 | 11.12.2025    | 60 268,77                           | grant 2025                               | zadanie zrealizowane          |
| Zabudowa wiaty zadaszeniowej - miejsce spotkań mieszkańców - Stużno Kolonia   | Biuro usługowe Wiesław Pacan    | 03.10.2025    | 9 000,00                            | 100 000,00 zł grant 2025                 | Wykonanie PT                  |
|   | CER-TUR Jarosław Turliński      | 15.12.2025    | 91 000,00                           |  | Zadanie zrealizowane          |
| Antoniów Zakup piłkochwyty i naprawa ogrodzenia   | Łukasz Koprek F.P.U.H. LUKSPA W | 30.09.2025    | 4 000,00                            | f. sołecki                               | zadanie zrealizowano          |
| Budowa oświetlenia ulicznego (Bielowice Zapowiedź)  | Elektrotest Opoczno             | 15.11.2025    | 100.000,00 + 24500                  | grant 2025 + f.sołecki                   | zadanie zrealizowano          |
| Brzustówek naprawa drogi dojazdowej do posesji 62 i 63  | PGK Sp. z o. o.                 | 15.12.2025    | 5 000,00                            | f. sołecki                               | zadanie zrealizowane          |
| Zakup materiałów do wymiany pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w Bukowcu Opoczyńskim             | "Majsterek" Leszek Majsterek    | 17.10.2025    | 3.985,78                            | f. sołecki                               | zakup materiałów zrealizowany |
| Zmiana spos użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Janowie Karwickim  | Joseph Al. - Khouri             | 15.12.2025    | f. sołecki 15.755 inwestycje 11.900 | sołecki/inwestycje                       | Wykonano PT                   |
| Naprawa dróg gminnych dojazdowych do pól (Bukowiec Opoczyński)  | PGK Sp. z o.o.                  | 15.10.2025    | 4 449,41                            | f. sołecki                               | zadanie zrealizowane          |
| Naprawa drogi polegająca na utwardzeniu nawierzchni metodą powierzchniowego emulsją asfaltową z krasnicy podedwornej do Modrzewka | PGK Sp. z o. o.                 | 30.08.2025 r. | 1 500,00                            | f. sołecki                               | zadanie zrealizowane          |
| Doposażenie placu zabaw w miejscowości Międzybórz   | DMAX Daniel Kwiatkowski         | 15.12.2025    | 11.700,00/15.000,00                 | f. sołecki+ grant sołecki 2025           | zadanie zrealizowane          |
| Mroczków Duży Altana plenerowe miejsce integracji   | LECH-BUD Leszek Grabski         | 31.10.2025    | 15 000,00                           | grant 2025                               | zadanie zrealizowano          |

|   |                                 |               |                     |   |                         |
|---|---------------------------------|---------------|---------------------|---|-------------------------|
| Remont klas w SP w Ogonowicach  | Z.H.U. DOMEK Jerzy Bieszczad    | 15.09.2025    | 10.627,20           | f. sołecki  | zadanie zrealizowano    |
| Bieżące utrzymanie dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Ostrów                       | PGK Sp. z o.o.                  | 15.10.2025    | 3 000,00            | f. sołecki  | zadanie zrealizowane    |
| Utwardzenie dojazdu do posesji nr 43 A - droga dojazd. Nr 712/73 (Różanna)                  | PGK Sp. z o.o.                  | 15.10.2025    | 1 500,00            | f. sołecki  | zadanie zrealizowane    |
| Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Woli Załęznej                                   | PGK Sp. z o.o.                  | 15.10.2025    | 4 245,00            | f. sołecki  | zadanie zrealizowane    |
| Naprawa dróg i udroźnienie rowów w Bielowicach  | PGK Sp z o.o.                   | 30.11.2025    | 2 000,00            | f. sołecki  | zadanie zrealizowane    |
| Sitowa budowa altany  | DMAX Daniel Kwiatkowski         | 30.09.2025    | 19 000,00           | grant 2025 + fundusz sołecki                      | zadanie zrealizowano    |
| Naprawa drogi gminnej od numeru domu 127 do 129A poprzez utwardzenie nawierzchni (Kraśnica) | PGK Sp. z o.o.                  | 30.11.2025    | 21 432,34           | f. sołecki  | zadanie zrealizowane    |
| Wólka Karwicka wykonanie ogrodzenia altany wiejskiej  | DMAX Daniel Kwiatkowski         | 26.09.2025    | 15 000,00           | grant 2025  | zadanie zrealizowano    |
| Drogi dojazdowe do pól + kruszywo + praca sprzętu (Ogonowice)                               | PGK Sp. z o.o.                  | 30.11.2025    | 32 874,55           | f. sołecki  | zadanie zrealizowane    |
| Adamów montaż lamp solarnych na działce z placem zabaw i altaną                             | P.U.H. Unipro Leszek Byczkowski | 28.11.2025    | 15 000,00           | grant 2025  | montaż 2 lamp solarnych |
| Ogrodzenie boiska sportowego w Kruszewcu Kolonii  | DMAX Daniel Kwiatkowski         | 30.11.2025    | 5.000,00 /15.000,00 | f. sołecki + grant                                | zadanie zrealizowano    |
| BUDOWA ALTANY PRZY BLOKACH W LIBISZOWIE   | Paweł Pacan                     | 10.12.2025    | 23 923,50           | f. sołecki  | zadanie zrealizowane    |
| Remont dróg gminnych w sołectwie Sielec (zakup kruszywa)                                    | PGK Sp. z o.o.                  | 30.11.2025    | 9 000,00            | f. sołecki  | zadanie zrealizowane    |
| Zagospodarowanie placu wokół budynku przy ul. Kopernika 3 w Opcznie.                        | PGK Sp. z o. o.                 | 31.07.2025 r. | 44 150,00           | budżet  | zadanie zrealizowane    |
| Modernizacja drogi dojazdowej do bloku na ul. św. Mateusza w Opcznie.                       | KAMI KATARZYNA KMITA WŁOSZCZOWA | 10.09.2025    | 24 000,00           | budżet  | zadanie zrealizowano    |
| Budowa altany drewnianej w m. Sołek   | Paweł Pacan                     | 10.12.2025    | 29 766,00           | 14 883,00 zł f. sołecki 14 883,00 zł - grant 2025 | zadanie zrealizowane    |

|   |  |               |              |                        |   |
|---|--|---------------|--------------|------------------------|---|
| Projekt techniczny. Budowy wyniesionych przejść dla pieszych na ul. M.C Skłodowskiej na wysokości ZSS Nr 1 w Opocznie.  | Krzysztof Kiepas                               | 10.11.2025 r. | 2 500,00     | budżet                 | Wykonano PT   |
| Naprawa odcinka zewnętrznej kanalizacji na terenie Urzędu Miejskiego w Opocznie przy ul. Kopernika 3 w związku z jego awarią                                      | PGK Sp. z o.o. w Opocznie                      | 30.10.2025    | 6.150,00     | budżet                 | usunięcie awarii  |
| Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 455 w Woli Załężnej  | ENERGO Wiktor Płuciennik                       | 15.12.2025    | 14.000,00    | f. sołecki             | wstawiono 1 szt lampy - I etap  |
| Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na ul. M.C Skłodowskiej na wysokości ZSS Nr 1 w Opocznie.  | DMAX Daniel Kwiatkowski                        | 15.12.2025 r. | 45 000,00    | budżet                 | zadanie zrealizowane  |
| Utwardzenie placu targowiska miejskiego   | PGK Sp. z o.o.                                 | 31.12.2025    | 450 000,00   | budżet                 | zadanie zrealizowano  |
| Tablica Lange Dziewulski  | DMAX Daniel Kwiatkowski                        | 19.11.2025    | 7.000,00     | inwestycje             | zadanie zrealizowane  |
| Naprawa posadzki w świetlicy wiejskiej w Krańnicy   | ZGM Sp. z o.o w Opocznie.                      | 24.07.2025    | 20.000,00    | fundusz sołecki/budżet | zadanie zrealizowane  |
| Zakup wraz z montażem pompy obiegowej c.o., montaż stabilizatora napięcia /UPS - świetlica wiejska Modrzew  | Hydro Bud Piotr Defratyka                      | 29.08.2025    | 2.350,00     | budżet                 | usunięcie awarii  |
| Pogłębienie rowu i udroźnienie przepływów wzdłuż drogi nr 729 i 702 do zakrętu (Wygnanów)   | PGK Sp. z o.o.                                 | 30.11.2025    | 4 000,00     | f. sołecki             | zadanie zrealizowane  |
| Parking Kolberga  | PGK Sp. z o.o.                                 | 02.02.2026    | 143.279,01   | inwestycje             | zadanie w trakcie realizacji /płatność w 2025 - 35.000,00 zł - I etap |
| Przebudowa drogi gminnej łączącej m. Mroczków duży z m. Stuzno. Etap III  | DUKT Sp. z o.o. ul. Przedborska 84, Włoszczowa | 10.12.2025    | 36 218,86 Zł | budżet                 | zadanie zrealizowane  |
| Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej na zadaniu inw. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP 2 w Opocznie | Zakład Energetyki Ciepłej                      | 31.10.2025    | 158.670,00   | inwestycje             | zadanie zrealizowane  |
| Wykonanie wyrównania i obsiania trawą placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Woli Załężnej  | Wiesław Chmal                                  | 10.12.2025    | 10 000,00    | f. sołecki             | zadanie zrealizowane  |
| „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu pieszego – PGR Januszewice”  | DMAX Daniel Kwiatkowski                        | 20.12.2025    | 20 000,00    | Z budżetu              | zadanie zrealizowane  |

|  |   |            |            |                           |   |
|--|---|------------|------------|---------------------------|---|
| Budowa oświetlenia drogi 297/2 w Janowie Karwickim + PT/wykonanie  | ENERGO Wiktor Płuciennik  | 22.12.2025 | 15.000,00  | grant sołecki 2025        | wstwiono 1 szt. lampy I etap  |
| Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.   | PGK Sp. z o. o.   | 12.12.2025 | 39 288,33  | grant 2025                | zadanie zrealizowane  |
| Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na ul. M. Curie - Skłodowskiej w Opcznie ( Nadzór Inwestorski) | Prosta Projekt Rafał Ślusarski<br>Specjalistyczne biuro Inwestycyjno - Inżynieryjskie | 30.04.2026 | 56 580, 00 | dofinansowanie polski ład | Orlik kossaka zakończony za kwotę 10 947,00 Orlik przy ul. Skłodowskiej kwota 46 633,00 zł płatne po zakończeniu zadania. |

SEKRETARZ MIASTA  
Janusz Klimek