

Urząd Miejski w Opocznie
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
tel. 44/786 01 34, fax 44/786 01 11

Opoczno, dn. 18 lutego 2026 roku

TI. 0003.8.2026



URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło
dnia

18. 02. 2026

Ilość zał.

L.p.dz.

Podpis

Znak Sprawy

Biuro Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Opocznie

W odpowiedzi na prośbę zawartą w piśmie nr **BRM.033.1.2026** z dnia 09 stycznia 2026, dotyczącą przedstawienia pisemnej informacji na temat: „**Analiza wydatków inwestycyjnych i źródeł ich finansowania**”, WTI sporządził tabelaryczne zestawienie prac zrealizowanych w roku 2025 i źródeł ich finansowania (Załącznik nr 1).

Dyrektor Wydziału
Techniczno-Inwestycyjnego
Dariusz Chrostowicz

W załączeniu :

Załącznik nr 1 : Tabela inwestycji 2025.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: <http://bip.opoczno.pl/rodo> informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miejski w Opocznie danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Opoczna. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania zadań Gminy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Lp	NAZWA POSTĘPOWANIA	WYKONAWCA	KWOTA	Zródło finansowania	Zakres realizacji
1	BUDOWA MOSTU NAD DRZEWICZKĄ + TARGOWA	STRABAG Sp. z o.o. Marcin Przybysz 570500449	11 362 913,06 zł	Polski ład	zadanie zrealizowane
2	PGR JANUSZEWICE	PPUH JONBUD Mariusz Jończyk 505098086 Piotrków Trybunalski	1 679 565,00 zł	Polski ład	zadanie zrealizowane
3	TARGOWISKO RÓŻNOŚCI	PGK Sp. z o.o.	Zakres podstawowy- 9 580 700,00 zł	środki norweskie	zadanie zrealizowane
4	BO WIELOFUNKCYJNE BOISKO MODRZEW	GOLDENSPORT Michał Nowacki 519 814 060 KB Wojciech Bawarski 511 7709 658	360 082,50 zł	środki własne , budżet obywatelski	zadanie zrealizowane
5	BUDOWA UL. ŚW. ŁUKASZA UL. ŚW. MATEUSZA UL. ŚW. PIOTRA (bez odcinka przy mrówce)	KAMI KATARZYNA KMITA WŁOSZCZOWA	11 912 300,00	5603893,68 środki własne , 6308406,32 inne środki	zadanie zrealizowane
6	ROZŚWIETLAMY POLSKĘ - usługa doradczą/nadzór	Jagra Rafał Adamczyk	47.000,00 zł - nadzór inwestorski 3.000,00 zł - usługa doradczą	środki własne	zadanie zrealizowane
7	ROZŚWIETLAMY POLSKĘ realizacja	ELEKTROTEST Tomaszów Mazowiecki	4.362.810,00 + 44.874,72 Aneks Nr 1 = 4.407.684,72	Polski ład	zadanie zrealizowane
8	Pobocze Libiszów 270 m	PGK Sp. z o.o.	88 735,79	środki własne	zadanie zrealizowane
9	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb szkoły podst w Ogonowicach i przedszkola nr 2 w Opocznie	GM STARBUD Starachowice	zwiększono do 54.798,00 zł	środki własne	zadanie zrealizowane
10	Utworzenie specustawa Kucharska równoległa Różanna	Anna Kucharska	67 900,00 zł		zadanie wieloletnie w realizacji
11	PT oświetlenie Libiszewska	UNIPRO Leszek Byczkowski 601 989 071	20 000,00 zł	Srodki własne	zadanie zrealizowane
12	PT zadaszenie Międzybórz FS	Wiesław Pacan Opoczno Maksymilian Chrustowicz	7 500,00 zł 26 500,00	fundusz sołecki+ budżet gminny następny rok	zadanie zrealizowane
13	PT oświetlenie Libiszów Kolonia - Klonna (projekt)	P.U.H. Unipro Leszek Byczkowski	6.765,00	fundusz sołecki/inwestycje	zadanie zrealizowane
14	Plac zabaw łązienna PT		1 450,00	środki własne	zadanie zrealizowane
15	Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi gminnej nr 107487E ul. Ogrodowej z dz. nr 1106/2 obreb 11 m. Opoczno	Kucharska Anna	3900,00 Zł	środki własne	zadanie zrealizowane
16	Budowa infrastruktury drogowej w Opocznieul Kolejowa św Łukasza, Brzozowa, etap usunięcia kolizji elektrycznej	ALBUD Sp. z o.o. Obłęgorek, ul. Sienkiewicza 40, 26-067 Strawczyn	6 228 989,84	Polski ład	zadanie wieloletnie w realizacji
17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107502E (PRZY MAG. BIEDRONKA)	termin realizacji przesunięty na 2026	1 880 290,00	Srodki własne	termin realizacji przesunięty na 2026

18	WYKONANIE POBOCZA Z KOSTKI BRUKOWEJ W M. OGONOWICE ŚWINNA-SITOWA	Tomasz Sieroń Usługi Transportowe i Sprzętem Budowlanym	200 000,00	Środki własne	zadanie zrealizowane
19	BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO SOCJALNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ W OPOCZNIE		2 932 047,00		Kolejka na dofinansowanie, obecnie brak środków
20	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBAWINACH I	CER-TUR JAROSŁAW TURLIŃSKI, Opoczno	83148+ aneks 11 685,00 zł = 94 833,00 zł	F.OBYWATELSKI	zadanie zrealizowane
21	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBAWINACH II	CER-TUR JAROSŁAW TURLIŃSKI, Opoczno	147600+aneks 11685,00 = 159285,00	Urząd Województwa łódzkiego 200000,00 + fundusz sołecki 37340,00+ środki Gminy 72637,00	zadanie zrealizowane
22	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBAWINACH III	CER-TUR JAROSŁAW TURLIŃSKI, Opoczno	150 692,00	(Urząd Województwa łódzkiego + środki własne Gminy)	zadanie zrealizowane
23	Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie (BYŁA HYBRYDA)	w trakcie przetargu	5 150 000,00	dofinansowanie polski ład 3 150 000,00	zadanie wieloletnie w realizacji
24	Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na ul. M. Curie - Skłodowskiej w Opocznie	Prosta Projekt Rafał Ślusarski Specjalistyczne biuro Inwestycyjno - Inżynierskie (Nadzór), GB TECHNOLOGY SZEWCZE, UL. Dewońska nr 22, 26- 052 Szezwce (Orlik przy Skłodowskiej), GARD ENIA SPORT Warszawa ul. Kłobucka nr 13, 02- 699 Warszawa.	3 758 957,00	dofinansowanie polski ład 2000000,00;min turystyki 1289100,00	zadanie jednoroczne w realizacji
25	BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W OPOCZNIE (zaprojektuj i wybuduj)	GRANABUD Sp. z o.o.	4 744 000,00	dofinansowanie min sportu 3 102 300,00	zadanie wieloletnie w realizacji
26	projekt REWITALIZACJA BUDYNKU SOBIESKIEGO 1		inwestycja zaniechana brak środków		nierealizowana
27	projekt REWITALIZACJA BUDYNKU SOBIESKIEGO 3		inwestycja zaniechana brak środków		nierealizowana
28	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ M. mROCZKÓW DUŻY Z M. sTUŻNO II ETAP	DUKT Sp. z o.o.	443 355,16	dofinansowanie marszał 60%	zadanie zrealizowane
29	usługa nadzoru BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO SOCJALNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ W OPOCZNIE		150 000,00		kolejka na dofinansowanie , brak środków
30	Przebudowa sali widowiskowej MDK w opocznie wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i zmianą zagospodarowania terenu	Jumat Marek Trębarszyk - aktualizacja kosztorysów	12300,00 11 000 000,00		realizacja przesunięta na rok 2026 przez WFE
31	usługa nadzór Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie		50 000,00		zadanie zrealizowane
32	usługa nadzór PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107502E (PRZY MAG. BIEDRONKA)	realizacja przesunięta na rok 2026	40 000,00		realizacja przesunięta na rok 2026
33	projekt REMONT DROGI DO ŚWIETLICY-PROJEKT TECHNICZNY (MROCZKÓW DUŻY)	Anna Kucharska	3 650,00	f. sołecki	zadanie zrealizowane
34	PLAC ZABAW I ALTANA PRZY SP W SIELCU (F. OBYW.)	Joanna Kwintal Usługi Projektowe STOL-GARDEN Iwona Pościk	Projekt kwota 4.900,00 73 800,00	f. obywatelski	zadanie zrealizowane
35	ZDROWIE I RELAKS- TĘŻNIA SOLANKOWA W KLINACH (formuła zaprojektuj i wybuduj)	Daniel Goły DREW- MED.	113.652,00	f. obywatelski	zadanie zrealizowane

36	ZDROWIE I RELAKS- TĘŻNIA SOLANKOWA W KLINACH (formuła zaprojektuj i wybuduj)	Krzysztof Górski BUD REM	6.300,00	f. obywatelski	zadanie zrealizowane
37	OŚWIETLENIE DROGI GMINNEJ NR 456 M. WOLA ZAŁĘŻNA	ELEKTROTEST Opoczno	17.220,00	f. sołecki	zadanie zrealizowane
38	Wykonanie przyłącza abonenckiego, instalacji lamp oświetleniowych ze słupem na działce nr 277	P.U.H. Unipro Leszek Byczkowski	21 021,06	f. sołecki	zadanie zrealizowane
39	OŚWIETLENIE ULICZNE PRZY DRODZE NR 937 W RÓŻANNIE	ELEKTROTEST Opoczno	10 000,00	f. sołecki	zadanie zrealizowane
40	OŚWIETLENIE ULICZNE PRZY DRODZE NR 949 W RÓŻANNIE	ELEKTROTEST Opoczno	10 000,00	f. sołecki	zadanie zrealizowane
41	projekt WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGI NR 948 W CZĘŚCI ZABUDOWANEJ WRAZ Z PROJEKTEM TECHNICZNYM RÓŻANNA	P.U.H. Unipro Leszek Byczkowski	7.500,00	f. sołecki	zadanie zrealizowane
42	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZUSTÓWKU	Wojciech Popecki Spółka Komandytowa	225 000,00	f. sołecki+grant	zadanie wieloletnie w realizacji
43	projekt Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie (po hybrydzie)	Biuro projektowe Joseph Al-Khouri	49 200,00	budżet	zadanie zrealizowane
44	projekt Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie (po hybrydzie)		5 220 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład	zadanie zrealizowane
45	BUDOWA BOISKA DO GIER PLAŻOWYCH W GORZAŁKOWIE (F. OBYWAT.)	GOLD GARDEN Paweł Maroszek	130 000,00	f. obywatelski	zadanie zrealizowane
46	projekt BUDOWA BOISKA DO GIER PLAŻOWYCH W GORZAŁKOWIE (F. OBYWAT.)	Joanna Kwintal Usługi Projektowe	7 900,00	f. obywatelski	zadanie zrealizowane
47	usługa nadzór BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W OPOCZNIE	CONSIL Mateusz Chmielewski	24 600,00	Budżet	zadanie wieloletnie w realizacji
48	projekt PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ M. MROCZKÓW DUŻY Z M. STUŻNO II ETAP		450 000,00	dofinansowanie marszał 60%	zadanie zrealizowane
49	usługa nadzór PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ M. MROCZKÓW DUŻY Z M. STUŻNO II ETAP	Krzysztof Kiepas	8 000,00	dofinansowanie marszał 60%	zadanie zrealizowane
50	Wykonanie dalszej końcowej modernizacji drogi Bukowiec Opocz.-Górki	PGK Sp. z o. o.	20 000,00	f. sołecki	zadanie zrealizowane
51	Utwardzenie części terenu kostką betonową przy strażnicy OSP w Dzielnej	DMAX Daniel Kwiatkowski	35 505,94	f. sołecki	zadanie zrealizowane
52	Naprawa drogi gminnej od nr 127 do 129a poprzez utwardzenie nawierzchni w Krasnicy	PGK Sp. z o. o.	21 432,34	f. sołecki	zadanie zrealizowane
53	projekt Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu drogi gminnej w miejscowości Kruszewiec kolonia	Krzysztof Kiepas	12 500,00	f. sołecki	zadanie zrealizowane
54	Wykonanie ulepszonego pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów kolonia	PGK Sp. z o.o.	88 735,79	środki własne	zadanie zrealizowane
55	Naprawa drogi polegająca na utwardzeniu nawierzchni metodą powirzchniowego emulsją asfaltową z krasnicy podwodnej do Modrzewka	PGK Sp. z o. o.	15 441,42	f. sołecki	zadanie zrealizowane
56	WYKONANIE ODWODNIENIA I IZOLACJI ŚCIAN FUND. BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MROCZKOWIE GOŚCINNYM - PROJEKT	COPERNIC Sp. z o.o. z Krakowa	26.620,00	f. sołecki	zadanie zrealizowane
57	Odwodnienie drogi gminnej-studnia chłonna plus projekt na dwie studnie m. Sitowa		14 000,00	f. sołecki	Rezygnacja z zadania
58	projekt ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ-STUDNIA CHŁONNA PLUS PROJEKT NA DWIE STUDNIE M. SITOWA		4 000,00	f. sołecki	Rezygnacja z zadania
59	Wykonanie pionowej hydroizolacji fundamentów świetlicy wiejskiej w Stuznie	PPHU Gold Garden	18000 f. sołecki+ 15.000,00 grant	f. sołecki + grant	zadanie zrealizowane
60	Naprawa drogi dojazdowej do posesji nr 62 i 63 oraz działek pobocznych	PGK	5 000,00	f. sołecki	zadanie zrealizowane
61	REMONT KUCHNI i zaplecza W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W OSTROWIE	CER-TUR Jarosław Turliński	15 000,00	f. sołecki	zadanie zrealizowane
62	Utwardzenie drogi gminnej nr 499 w Woli Załęźnej	PGK Sp. z o. o.	15 000,00	f. sołecki	zadanie zrealizowane
63	Zakup wraz z montażem lampy solarnej do oświetlenia placu zabawa - Międzybórz	P.U.H. Unipro Leszek Byczkowski	5.800,00	fundusz sołecki	zadanie zrealizowane
64	projekt, audyt Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym	Maciej Baradziej GENERICS ze Staszowa	61 500,00 - projekt, roboty budowlane 1.965 000,00	inwestycje	zadanie niewykonane w trakcie realizacji
65	Przebudowa zbiornika wodne Opoczno	Hydron Bartłomiej Dobrzejewski	116 850,00		zadanie wieloletnie w realizacji
66	Rozbudowa drogi gminnej 107428E Łąkowa	PRD-M Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski	2 784 171,32	dofinansowanie na rok 2025 z rządowego funduszu dróg 1200000,00	zadanie wieloletnie w realizacji
67	remont posadzki świetlica Krasnica	ZGM Sp. z o.o w Opocznie	20 000,00	Fundusz sołecki 11000,00+ budżet gm 9000,00	zadanie zrealizowane
	Budowa miejsca postojowego dla rowerzystów w Opocznie	Joanna Kwintal Usługi Projektowe	7 257,00	dofinansowanie z	zadanie zrealizowane

68		DROMED Rospędek, Więckowski Spółka Jawna	120 000,00	urzędu Marszałowskiego 80 000,00 + środki własne Gminy 40 000,00	
69	projekt rozbudowa drogi gminnej Bielowice nr dz 2557/3; 2536		65 000,00	z budżetu	zadanie wieloletnie w realizacji
70	Modernizacja budynku przy ul Kopernika 3		31 000,00	z budżetu	zadanie zrealizowane
71	Oświetlenie awaryjne i wyłącznik prądu Przedszkole nr 8		60 000,00	z budżetu	zadanie zrealizowane
72	Budowa węzła co w przedszkolu nr 6	zakup węzła - Aalbw=erts Hydronic Flow Control z Leszna, roboty budowlane - ZEC Opoczno	zakup węzła 2025 r - kwota 24.784,50, roboty budowlane płatność w 2026 - kwota 144.955,50	inwestycje	zadanie zrealizowane
73	Budowa oświetlenia drogi 297/2 w Janowie Karwickim + PT	P.U.H. Unipro Leszek Byczkowski	21 765,00	f. sołecki+ grant (6765+15000)	zadanie jednoroczne w realizacji
74	projekt Modernizacja aktywnego placu zabaw przy Klubie Dziecięcym Zielona Dolinka w Opocznie Kopernika 3	BudMak Maciej Jaworski z Łodzi	8 440,00	Program Aktywne Place Zabaw 2025	zadanie zrealizowane
75	Modernizacja aktywnego placu zabaw przy Klubie Dziecięcym Zielona Dolinka w Opocznie Kopernika 3	CEHINI Marcin Gil	208.500,00	Program Aktywne Place Zabaw 2025	zadanie zrealizowane
76	Modernizacja drogi wewnętrznej od ul. Kulligowskiej do mostu	PGK Sp. z o. o.	25 000,00	z budżetu	zadanie zrealizowane
77	Modernizacja ulicy Wapiennej w Opocznie.	PGK Sp. z o. o.	477 550,00	z budżetu	zadanie w realizacji
78	Budowa łącznika Targowa Łakowa	FUH Anna Kucharska	83 640,00	z budżetu , następne lata dofinansowanie	zadanie wieloletnie w realizacji
79	projekt Modernizacja ul Partyzantów	OID Krzysztof Murawski	14 000,00	z budżetu	zadanie zrealizowane
80	projekt Modernizacja ul pl Zamkowy	OID Krzysztof Murawski	12 000,00	z budżetu	zadanie zrealizowane
81	Przebudowa skrzyżowania 107487E Ogrodowa z drogą wewnętrzną dz nr 1106/2 obręb 11 Opoczno		35 000,00	z budżetu	zadanie zrealizowane
82	Wykonanie chodnika w Libiszowie kolonii	PGK Sp. z o. o.	100 000,00	grant z marszał	zadanie zrealizowane
83	Obudowa wiaty w stużnie kol	Biuro usługowe Wiesław Pacan CER-TUR Jarosław Turliński	9 000,00 91 000,00	100 000,00 zł grant z marszał	zadanie zrealizowane zadanie zrealizowane
84	Antoniów Zakup piłkochwyty i naprawa ogrodzenia	Łukasz Koprek F.P.U.H. LUKSPAW	4 000,00	sołecki	zadanie zrealizowane
85	Budowa oświetlenia ulicznego (Bielowice Zapowiedź)	Elektrotest Opoczno	100.000,00 + 24500	grant + f. sołecki	zadanie zrealizowane
86	Brzustówek naprawa drogi dojazdowej do posesji 62 i 63	PGK Sp. z o. o.	5 000,00	sołecki	zadanie zrealizowane
87	Bukowiec Remont dachu na bud gosp koło świetlicy	"Majsterek" Leszek Majsterek	4 000,00	sołecki	zadanie zrealizowane
88	Bukowiec naprawa dróg dojazdowych do pól	PGK Sp. z o. o.	4 449,41	sołecki	zadanie zrealizowane
89	Janów Karwicki zmiana spos użytkowania bud gosp na użyt pub +PT	Joseph Al. - Khouri	f. sołecki 15.755 inwestycje 11.900	sołecki/inwestycje	zadanie zrealizowane
90	Kraszków zakup kruszywa		4 000,00		zadanie zrealizowane
91	Naprawa drogi polegająca na utwardzeniu nawierzchni metodą powierzchniowego emulsją asfaltową z krasnicy podedwornej do Modrzewka	PGK Sp. z o. o.	1 500,00	sołecki	zadanie zrealizowane
92	Miedzybórz zadaszenie domku holenderskiego		4 000,00	sołecki	zadanie zrealizowane
93	Miedzybórz doposażenie placu zabaw	DMAX Daniel Kwiatkowski	26 700,00	sołecki+ grant	zadanie zrealizowane
94	Mroczków Duży Altanka	LECH-BUD Leszek Grabski	15 000,00	grant	zadanie zrealizowane
95	Ogonowice remont klasy w szkole podstawowej	Z.H.U. "DOMEK" Jerzy Bieszczad	5 000,00	sołecki	zadanie zrealizowane
96	Bieżące utrzymanie dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Ostrów	PGK	3 000,00		zadanie zrealizowane
97	Ostrów utwardzenie podłoża na terenie św wiejskiej zakup	PGK	7000.00		zadanie zrealizowane
98	Utwardzenie dojazdu do posesji nr 43 A - droga dojazd. Nr 712/73 Różanna	PGK	1 500,00		zadanie zrealizowane
99	Ostrów remont klasy w szkole w Ogonowicach	Z.H.U. "DOMEK" Jerzy Bieszczad	3 000,00	sołecki	zadanie zrealizowane
100	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Woli Załężnej	PGK	4 245,00		zadanie zrealizowane
101	Naprawa dróg i udrożnienie rowów w Bielowicach	PGK	2 000,00		zadanie zrealizowane
102	Sitowa remont klasy w szkole podstawowej w Ogonowicach	Z.H.U. "DOMEK" Jerzy Bieszczad	3 000,00	sołecki	zadanie zrealizowane
103	Sitowa budowa altany	DMAX Daniel Kwiatkowski	19 000,00	grant + fundusz sołecki	zadanie zrealizowane
104	Naprawa drogi gminnej od numeru domu 127 do 129A poprzez utwardzenie nawierzchni Krasznica	PGK	21 432,34		zadanie zrealizowane

405	Wólka Karwicka wykonanie ogrodzenia altany wiejskiej		15 000,00	grant	zadanie zrealizowane
106	Drogi dojazdowe do pól + kruszywo + praca sprzętu ogonowice	PGK	32 874,55		zadanie zrealizowane
107	Adamów montaż lamp solarnych na działce z placem zabaw i altaną	P.U.H. Unipro Leszek Byczkowski	15 000,00	grant	zadanie zrealizowane
108	Kruszewiec kol ogrodzenie boiska sportowego w kruszewcu kol.	DMAX Daniel Kwiatkowski	20 000,00	solecki + grant(5+15)	zadanie zrealizowane
109	BUDOWA ALTANY PRZY BLOKACH W LIBISZOWIE	Paweł Pacan	23 923,50	f.solecki	zadanie zrealizowane
110	Remont dróg gminnych w sołectwie Sielec (zakup kruszywa)	PGK	9 000,00	f.solecki	zadanie zrealizowane
111	Zagospodarowanie placu wokół budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie.	PGK Sp. z o. o.	44 150,00	Z budżetu	zadanie zrealizowane
112	Modernizacja drogi dojazdowej do bloku na ul. św. Mateusza w Opocznie.	KAMI	24 000,00	Z budżetu	zadanie zrealizowane
113	Budowa altany drewnianej w m. Sofek	Paweł Pacan	29 766,00	14 883 zł f. solecki 14 883 zł - granty	zadanie zrealizowane
114	Projekt techniczny wyniesionych przejść dla pieszych na ul. M.C Skłodowskiej na wysokości ZSS Nr 1 w Opocznie.	Krzysztof Kiepas	2 500,00	Z budżetu	zadanie zrealizowane
115	Naprawa odcinka zewnętrznej kanalizacji na terenie Urzędu Miejskiego w Opocznie przy ul. Kopernika 3 w związku z jego awarią	PGK Sp. z o.o. w Opocznie	6.150,00	Budżet	zadanie zrealizowane
116	Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 455 w Woli Załężnej		14.000,00	f. solecki	zadanie zrealizowane
117	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na ul. M.C Skłodowskiej na wysokości ZSS Nr 1 w Opocznie.	DMAX Daniel Kwiatkowski	45 000,00	Z budżetu	zadanie zrealizowane
118	Utwardzenie targowiska		450 000,00	Z budżetu	zadanie zrealizowane
119	Tablica Lange Dziewulski	DMAX Daniel Kwiatkowski	11 000,00	Z budżetu	zadanie zrealizowane
120	Tablica Bielowice	realizacja przez Kamieniarza wyszukanego przez Dyr. Muzeum	6 000,00	Z budżetu	zadanie zrealizowane
121	Tablica Kolo starej Policji	realizacja przez Kamieniarza wyszukanego przez Grzegorza Koperę	6 000,00	Z budżetu	zadanie zrealizowane
122	Pogłębienie rowu i udrożnienie przepływów wzdłuż drogi nr 729 i 702 do zakrętu Wygnanów	PGK	4 000,00	Z budżetu	zadanie zrealizowane
123	Parking Kolberga	PGK	135 000,00	Z budżetu	zadanie zrealizowane
124	Budowa tymczasowego parkingu przy przedszkolu nr 8	PGK	7000,00	Z budżetu	zadanie częściowo zrealizowane
125	wykonanie pfu Budowa ścieżki rowerowej do Bukowca	nie wybrany	4 000 000,00 szacunkowo	dofinansowanie mof	zadanie wieloletnie w realizacji
126	Droga Mroczków D.-Stuzno. III Etap	DUKT	36 218,86 Zł	Z budżetu	zadanie zrealizowane
127	Wykonanie reprofiliacji terenu przy szkole w Woli Zał		10 000,00	solecki	zadanie zrealizowane

Dyrektor Wydziału
 Techniczno-Inwestycyjnego
 Dariusz Chrastowicz

