



Urząd Miejski w Opocznie
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
tel. 44/786 01 34, fax 44/786 01 11



GMINA OPOCZNO
URZĄD MIEJSKI w Opocznie
OPOCZNO, TOWN OFFICE
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Opoczno, dnia 12.04.2024 r.

TI.7013.1.2023/6

Wpłynęło
dnia 12. 04. 2024
Ilość zał. L.p.dz. 1606
Podpis
Znak sprawy

Kontrola zadań inwestycyjnych za rok 2023.

W odpowiedzi na pismo nr BRM.033.43.2024 z dnia 19 marca 2024 r. Wydział Techniczno- Inwestycyjny przedstawia informacje dotyczące inwestycji realizowanych w roku 2023.

W roku 2023 w Wydziale Techniczno- Inwestycyjnym zrealizowano **71 inwestycji** (zakończenie inwestycji rok 2023) za kwotę **21 236 914,59 zł** (w tym prowadzone nadzory za kwotę ok 294 725,00 zł); rozpoczęto realizację **18 inwestycji**.

Ponadto odebrano **38 dokumentacji** projektowo- kosztorysowych za kwotę ok **1 290 473,00 zł**; zlecono do opracowania **11 dokumentacji** projektowo- kosztorysowych.

Poniżej uszczegółowienie ww. informacji.

I. INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2023

1. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej o długości 150 m przy Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie.

Inwestycja polegała na przebudowie bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie adres: ul. Armii Krajowej 1, 26-300 Opoczno. Inwestycja obejmowała w szczególności:

- 1) przebudowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 21,0 x 42,0 m i nawierzchni z poliuretanu;
- 2) wykonanie piłkochwyłów boiska;
- 3) budowę 3- torowej bieżni okrężnej o długości 150 m i nawierzchni z poliuretanu;
- 4) budowę 3- torowej bieżni prostej do biegów na dystansie 60 m i nawierzchni z poliuretanu, stanowiącej przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej;



GMINA OPOCZNO

OPOCZNO TOWN OFFICE

5) budowę skoczni do skoku w dal;

6) budowę rzutni do pchnięcia kulą.

Kwota: 973 032,89 zł brutto (zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych)

2. Modernizacja zabytkowego Budynku Biblioteki w Opocznie.

Prace budowlane będące przedmiotem inwestycji, prowadzone były przy budynku wpisanym do rejestru zabytków nieruchomości jako „Dom Esterki”. Inwestycja w szczególności obejmowała prace modernizacyjne polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z odtworzeniem uszkodzonych elementów konstrukcji oraz wykonaniu hydroizolacji poziomej i pionowej fundamentów.

Kwota: 897 278,04 zł (zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych)

W ramach inwestycji prowadzone były także nadzory:

- inwestorski- kwota: 6 027,00 zł
- archeologiczny- 57 984,00 zł
- konserwatorski- 31 857,00 zł

3. Modernizacja zabytkowego Muzeum Regionalnego w Opocznie.

Prace budowlane będące przedmiotem inwestycji prowadzone były przy budynku wpisanym do rejestru zabytków nieruchomości jako Zamek wzniesiony w XIV wieku.

Inwestycja w szczególności obejmowała prace modernizacyjne polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z odtworzeniem uszkodzonych elementów konstrukcji oraz wykonaniu hydroizolacji poziomej i pionowej fundamentów, a także wymianie części stolarki okiennej i drzwiowej będącej w złym stanie technicznym i wizualnym.

Kwota: 1 541 166,74 zł (zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych)

W ramach inwestycji prowadzone były także nadzory:

- inwestorski- kwota: 16 359,00 zł
- archeologiczny- 42 737,00 zł



GMINA OPOCZNO

OPOCZNO TOWN OFFICE

- konserwatorski- 38 000,00 zł

4. Budowa skateparku czyli placu rekreacyjno– sportowego przeznaczonego dla użytkowników deskorolek i rolek, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Opczno - zalew pełen energii.*”

Inwestycja polegała na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowie skateparku czyli placu rekreacyjno – sportowego przeznaczonego dla użytkowników deskorolek i rolek. Inwestycja zrealizowana na działce nr ewid. 292/4 obręb 20 m. Opczno, przy ul. gen. Kazimierza Bończy -Załęskiego.

Inwestycja obejmowała:

- 1) budowę skateparku zawierającego przeszkody: Bank Ramp, Quarter Pipe, Grindbox, Funbox i poręczce, o powierzchni ok 540 m².
- 2) Montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery.
- 3) Wykonanie oświetlenia skateparku
- 4) Budowę sieci monitoringu
- 5) Wykonanie chodników.

Kwota: 1 522 125,00 zł (zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych)

W ramach inwestycji prowadzony był nadzór inwestorski- kwota 3 444,00 zł

5. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Opcznie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „*Opczno- zalew pełen energii*”.

Inwestycja polegała na zagospodarowaniu terenu wokół zalewu w zakresie:

- a) budowy pawilonów kontenerowych, wyposażonych w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną wraz z wyposażeniem.
- b) budowy altany wyposażonej w stoliki, ławki oraz oświetlenie,
- c) budowy placu zabaw dla dzieci (okręt),
- d) budowę natrysku zewnętrznego,
- e) montaż elementów małej architektury tj. ławki parkowe, leżaki.



GMINA OPOCZNO

OPOCZNO TOWN OFFICE

Kwota: 1 491 754,58 zł (zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych)

W ramach inwestycji prowadzony był nadzór inwestorski – kwota 6 150,00 zł.

6. Modernizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza 2A – biuro obsługi mieszkańca.

Inwestycja polegała na dostosowaniu budynku portierni na pomieszczenia Biura Obsługi Mieszkańca dla MGOPS w Opocznie. Wykonano roboty remontowo-budowlane, roboty sanitarne i roboty związane z instalacjami elektrycznymi.

Kwota: 246 812,45 zł

7. Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno.

Inwestycja polegała na budowie ogólnodostępnego miejsca obsługi rowerzystów, zrealizowana na działce o nr ewid. 1421, obręb 0010 Kliny tj. przy stacji Opoczno – Południe. Miejsce przeznaczone do odpoczynku rowerzystów, wyposażone jest w elementy małej architektury: tablice informacyjne, stojaki rowerowe, stacja obsługi rowerów 2 szt., zawierająca pompkę, zestaw kluczy do naprawy oraz łyżkę do opon; stoły i ławki, wiata, kosze na śmieci.

Teren w części utwardzono ażurowymi, wodoprzepuszczalnymi płytami, pozostałą część zagospodarowano zielenią.

Kwota: 217 652,81 zł (zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych)

8. Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6 m. Opoczno.

W ramach inwestycji zbudowano miasteczko ruchu rowerowego, przeznaczone do nauki przepisów ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się rowerem oraz wykorzystywania wiedzy teoretycznej w rozpoznawaniu i przestrzeganiu znaków drogowych oraz do przeprowadzania praktycznego egzaminu na kartę rowerową dla uczniów z całej gminy Opoczno. Inwestycję wykonano na wydzielonym placu o powierzchni 25x40 metrów na działce o nr ewid. 413/2, obręb 6 m. Opoczno, o powierzchni asfaltowej wraz z podbudową 950,00 m².

Kwota: 908 120,69 zł (zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych)



GMINA OPOCZNO

OPOCZNO TOWN OFFICE

9. Odnawialne źródła energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne.

Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie, montaż oraz uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Opoczno, w ilości 466 szt. Inwestycja miała na celu optymalizację zaopatrzenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych na terenie Gminy Opoczno poprzez obniżenie zużycia konwencjonalnej energii elektrycznej dzięki zastosowaniu nowoczesnych instalacji odnawialnych źródeł energii.

Kwota: 6 149 002,80 zł

W ramach inwestycji prowadzony był nadzór inwestorski- kwota 73 367,04 zł

10. Park rozrywki Bielowice.

Inwestycja obejmowała budowę placu zabaw oraz altany rekreacyjnej na działce o nr ewid. 1505/2, 1506 obręb 0003, w miejscowości Bielowice. Przedmiot inwestycji obejmował także montaż obiektów małej architektury oraz grodzienia panelowego.

Zadanie z Budżetu Obywatelskiego.

Kwota: 150 000,00 zł

11. Plac zabaw Kopernika 19

Przedmiotem inwestycji była budowa ogrodzonego placu zabaw dla dzieci przy ul. Kopernika 19 w Opocznie. Plac zabaw wyposażono w urządzenia: wieża ze zjeżdżalnią, piaskownica, huśtawka wahadłowa podwójna, bujaki. Powierzchnia placu zabaw 261,05 m², powierzchnia bezpieczna piaskowa 184,77 m², pozostała powierzchnia trawiasta.

Kwota: 55 350,00 zł

12. Dodatkowe prace przy placu zabaw na Kopernika 19 polegające na budowie chodnika doprowadzającego do placu zabaw.

W ramach zadania wykonano chodnik doprowadzający do placu zabaw na Kopernika 19, o długości ok 6 m.

Kwota: 2 500,00 zł



GMINA OPOCZNO

OPOCZNO TOWN OFFICE

13. Dodatkowe prace przy placu zabaw na Kopernika 19 polegające na ogrodzeniu placu zabaw.

W ramach zadania wykonano ogrodzenie placu zabaw przy Kopernika 19, ogrodzenie o długości ok 61 m z siatki panelowej, podmurówka z płyt betonowych.

Kwota: 12 484,50 zł

14. Plac zabaw Kopernika 12

Przedmiotem inwestycji była budowa ogrodzonego placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika pomiędzy blokami 12 i 14 w Opocznie. Plac zabaw wyposażono w urządzenia m.in. zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka podwójna, ścianka, drabinki. Bezpieczna powierzchnia placu zabaw, ok 178 m².

Kwota: 116 908,43

15. Prace dodatkowe przy placu zabaw na Kopernika 12 polegające na montażu ogrodzenia placu zabaw.

W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Kopernika 12 w Opocznie.

Kwota: 31 980,00 zł

16. Remont moło nad zalewem opoczyńskim.

Inwestycja polegała na demontażu istniejącej balustrady, wykonaniu montażu nowej balustrady, wymianie nowej podłogi, z drewna iglastego o odpowiednich parametrach użytkowych.

Kwota: 37 000,00 zł

17. Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Mickiewicza 2a.

Inwestycja polegała na wykonaniu robót instalacyjnych elektrycznych w budynku biura obsługi mieszkańca tj. przyłącze teleinformatyczne, przyłącze elektryczne, alarm.

Kwota: 6 736,00 zł



GMINA OPOCZNO

OPOCZNO TOWN OFFICE

18. Zadaszenie sceny przy altanie w Janowie Krawickim.

Inwestycja polegała na wykonaniu zadaszenia dachem dwuspadowy, sceny przy altanie znajdującej się na boisku w Janowie Karwickim.

Kwota: 20 000,00 zł

19. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku garażowym UM w Opocznie.

Przedmiot inwestycji obejmował wykonanie zasilania budynków w energie, montaż tablicy elektrycznej, wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, przeciwporażeniowa ochrona.

Kwota: 3 321,00 zł

20. Wymiana ogrodzenia przy stawie i terenie OSP Kruszewiec.

Inwestycja obejmowała wymianę ogrodzenia wraz z furtką przy stawie i terenie OSP Kruszewiec, na ogrodzenie panelowa.

Kwota: 24 375,00 zł

21. Doposażenie placu zabaw ODPOCZNIAK

W ramach zadania doposażono plac zabaw ODPOCZNIAK w urządzenia street workout-ławeczka, drabinka i drążki.

Kwota: 24 796,80 zł

22. Sprzedaż i dostarczenie piłkochwyków na boisko w m. Dzielna.

Inwestycja polegała na montażu piłkochwyków na sportowym boisku zlokalizowanym w m. Dzielna, piłkochwyty o wysokości 5 m.

Kwota: 20 000,00 zł

23. Oświetlenie przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszewcu Kolonii.

Inwestycja polegała na montażu 4 sztuk kolektorów słonecznych z lampą oświetleniową na słupie przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Kruszewiec Kolonia



GMINA OPOCZNO

OPOCZNO TOWN OFFICE

Kwota: 35 670,00 zł

24. Oświetlenie do cmentarza Mroczków Gościny

Inwestycja obejmowała budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Mroczków Gościny, 9 słupów, długość linii ok 350 m.

Kwota: 44 280,00 zł

Zadanie z Budżetu Obywatelskiego.

25. Remont dachu świetlicy wiejskiej na osiedlu PGR Januszewice.

Inwestycja obejmowała remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Januszewicach, o powierzchni ok 223 m². Wykonano obróbki blacharskie oraz położono nową warstwę papy.

Kwota: 12 300,00 zł

26. Ogrodzenie placu MGOPS w Opocznie.

Inwestycja polegała na wymianie ogrodzenia MGOPS w Opocznie wraz z bramą wjazdową oraz furtką, ogrodzenie panelowe.

Kwota: 11 451,00 zł

27. Opoczyńskie modernizuje boisko w Janowie Karwickim.

Zadanie polegało na montażu dwóch bramek do gry w piłkę nożną oraz dostarczenie wózka ciśnieniowego do malowania linii boiska.

Kwota: 15 000,00 zł

Zadanie z Budżetu Obywatelskiego.

28. Wykonanie opaski z kostki brukowej wzdłuż płyty boiska wraz z zakupem ławek i stojaków na rowery w m. Dzielna.

W ramach inwestycji wykonano chodnik wzdłuż płyty boiska w m. Dzielna o długości ok 30 m.

Kwota: 12 000,00 zł



GMINA OPOCZNO

OPOCZNO TOWN OFFICE

29. Roboty wykończeniowe w budynku garaży UM w Opocznie.

Zadanie polegało na wykonaniu robót wykończeniowych w garażach UM w Opocznie, polegających na wykonaniu podkładu z betonu i wykonaniu wylewki w pomieszczeniach garaży.

Kwota: 9 400,00 zł

30. Oświetlenie uliczne przy ulicy Puchały.

Inwestycja polegała na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na ulicy Puchały w Opocznie, 7 słupów.

Kwota: 47 724,00 zł

Zadanie z Budżetu Obywatelskiego.

31. Wykonanie podliczników do pawilonów przy zalewie opoczyńskim.

Zadanie polegało na rozbudowie wewnętrznej instalacji elektrycznej w pawilonach nad zalewem w Opocznie.

Kwota: 2 460,00 zł

32. Przebudowa węzła ciepłego na potrzeby Przedszkola nr 6 w Opocznie.

Inwestycja polegała na przebudowie istniejącego węzła ciepłego w budynku użyteczności publicznej na ulicy Kopernika 3 w Opocznie w celu umożliwienia podziału rozliczania energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej przesyłanej do Przedszkola nr 6 i dla budynku przy Kopernika 3.

Kwota: 27 798,00 zł

33. Wymiana pokrycia dachu na budynkach garaży na terenie Urzędu Miejskiego w Opocznie.

W ramach inwestycji wymieniono pokrycie dachu na budynkach garaży na terenie Urzędu (m. in. montaż kontrłat, łąt, membrany, obróbki blacharskie, orynnowanie)

Kwota: 80 677,55 zł



GMINA OPOCZNO

OPOCZNO TOWN OFFICE

34. Oświetlenie uliczne w kierunku stadionu w m. Różanna.

Inwestycja polegała na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Różanna.

Kwota: 56 580,00 zł

35. Budowa oświetlenia na ulicy Mokrej w Opocznie.

Inwestycja polegała na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na ul. Mokrej w Opocznie, (dotyczy odcinka ulicy Mokrej zlokalizowanego bliżej drogi krajowej).

Kwota: 110 000,00 zł

36. Oświetlenie drogi gminnej nr 499 w m. Wola Załęzna.

Inwestycja polegała na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Wola Załęzna,.

Kwota: 41 000,00 zł

37. Oświetlenie drogi Ziębów- Dąbrówka

Inwestycja polegała na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Ziębów oraz Dąbrówka.

Zadanie w ramach udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Sławno polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy oświetlenia oraz budowie tego oświetlenia.

Kwota: 55 190,45 zł

38. Oświetlenie uliczne w Kraśnicy Podedwornej.

Inwestycja polegała na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Kraśnica.

Kwota: 49 200,00 zł



GMINA OPOCZNO

OPOCZNO TOWN OFFICE

39. Roboty wykończeniowe w budynkach garaży Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Zadanie polegało m.in. na wymurowaniu i otynkowaniu ścian garażu Urzędu Miejskiego, wykonaniu wentylacji.

Kwota: 5 400,00 zł

40. Budowa oświetlenia na ulicy Harcerzy w Opocznie

Inwestycja polegała na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego, dł. ok 200 m, na ulicy Harcerzy w Opocznie.

Kwota: 42 000,00 zł

41. Budowa placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Opocznie.

Inwestycja polegała na budowie placu zabaw wyposażonego w obiekty małej architektury wraz z nawierzchnią piasku, m.in. karuzela bujak, hu stawka podwójna.

Kwota: 45 500,00 zł

INWESTYCJE DROGOWE

42. Wykonanie przepustu w ciągu ulicy Przemysłowej, zjazd na ulicę Długą w Opocznie.

Inwestycja polegała na wykonaniu przepustu na ulicy Przemysłowej w Opocznie, przy zjeździe na ulicę Długą, o długości 18 m.

Kwota: 36 000,00 zł

43. Modernizacja drogi gminnej nr 702, 730 w m. Wygnanów.

Inwestycja polegała na wykonaniu podbudowy drogi gminnej w miejscowości Wygnanów, o długości ok 400 m.

Kwota: 80 000,00 zł



GMINA OPOCZNO

OPOCZNO TOWN OFFICE

44. Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.

Inwestycja polegała na wykonanie utwardzenia terenu pobocza kostką brukową o długości ok 70 m w miejscowości Libiszów Kolonia.

Kwota: 27 418,55 zł

45. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przez ogródki działkowe „TULIPAN” oraz przebudowa ul. Mickiewicza w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opoczno - zalew pełen energii”.

Inwestycja polegała na budowie ścieżki pieszo- rowerowej przez ogródki działkowe „TULIPAN” oraz przebudowie ul. Mickiewicza. W ramach inwestycji powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy, łączący ulicę Piotrkowską z zalewem opoczyńskim. Ww. ciąg prowadzi przez przebudowaną w ramach realizacji projektu ulicę Mickiewicza oraz teren ogródków działkowych. Trasa z nową nawierzchnią posiada wydzielony pas dla pieszych.

Kwota: 894 581,79 zł (zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych)

W ramach inwestycji prowadzony był nadzór inwestorski- kwota: 7 650,00 zł

46. Modernizacja drogi Stuzno Borki.

W ramach inwestycji zmodernizowano 1000 m drogi położonej na dz. nr 29, 107, 162 obręb Stuzno, g. Opoczno. W ramach realizacji zadania wykonano wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm.

Kwota: 353 300,28 zł brutto.

47. Modernizacja drogi Mroczków.

W ramach inwestycji zmodernizowano 1170 m drogi położonej na dz. nr 794, 1377, 1375, 1373 obręb Mroczków Duży, gm. Opoczno. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 20 cm.

Kwota: 406 670,72 zł brutto.



GMINA OPOCZNO

OPOCZNO TOWN OFFICE

48. Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna- Sitowa..

W ramach inwestycji wykonano pobocze z kostki brukowej o grubości 8 cm, w miejscowości Ogonowice Świnna – Sitowa, wzdłuż drogi gminnej 107160E, na długości odcinka 1110 m, działki o nr ewid. nr 409 i 1145 gm. Opoczno (od posesji nr 1 do drogi wewnętrznej).

Kwota: 440 953,00 zł brutto.

49. Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 1143 obręb Sitowa gmina Opoczno

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi na dz. nr 1143 obręb Sitowa (droga wzdłuż lasu), w zakresie wykonania nawierzchni drogi metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami na długości 710 m.

Kwota: 276 300,00 zł (zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych)

W ramach inwestycji prowadzony był nadzór inwestorski- kwota 5 000,00 zł

50. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i św. Pawła w Opocznie

Inwestycja polegała na budowie sieci kanalizacji deszczowej spinającej wodociągi zlokalizowane w ulicy św. Mateusza i św. Pawła. Długość wybudowanej sieci to 712 mb.

Kwota: 720 926,90 zł

W ramach inwestycji prowadzony był nadzór inwestorski- kwota 6 150,00 zł

51. Remont dróg gminnych 107420E, 107435E, 107436E,

Zadanie polegało na remoncie:

- a) Ulica Starzyńskiego- w zakresie wymiany nawierzchni bitumicznej na odcinku ulicy Starzyńskiego od ulicy Hubala do ulicy Chopina, wymianie chodników,
- b) Ulica Tuwima- w zakresie wymiany nawierzchni bitumicznej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Jana Matejki, wymianie chodnika,
- c) Ulica Matejki w zakresie wymiany nawierzchni bitumicznej na odcinku od ulicy Tuwima do ulicy Sienkiewicza,



GMINA OPOCZNO

OPOCZNO TOWN OFFICE

d) Ulica Sienkiewicza- w zakresie wymiany nawierzchni bitumicznej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Kossaka, wymianie chodnika.

Kwota: 1 013 352,72 zł (zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych)

52. Parking Mickiewicza

Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie parkingu na działce nr 207/5, obręb 13, m. Opoczno- wymiana istniejącej nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z kostki betonowej, wykonanie zjazdu na działkę nr 208/2, obręb 13, m. Opoczno,.

Kwota: 123 500,00 zł

53. Odwodnienie ulicy Partyzantów w Opocznie.

Inwestycja polegała na opracowaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz wykonaniu robót budowlanych polegających na odwodnieniu drogi dojazdowej do garaży przy ulicy Piotrkowskiej wjazd od ulicy Partyzantów. Zakres prac obejmował instalację kanalizacji deszczowej z rur PCV, montaż studni rewizyjnych osadnikowych z kręgów betonowych oraz studni odwodnieniowych z rusztem żeliwnym.

Kwota: 45 000,00 zł

54. Odwodnienie łącznika ulicy Długiej z ulicą Przemysławą w Opocznie.

Inwestycja polegała na wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej odwodniającej łącznik pomiędzy ulicą Długą a ulicą Przemysławą w Opocznie. Zakres prac obejmował instalację kanalizacji deszczowej z rur PCV, montaż studni rewizyjnych osadnikowych z kręgów betonowych oraz studni odwodnieniowych z rusztem żeliwnym.

Kwota: 150 000,00 zł

55. Odwodnienie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Norwida wjazd od ul. Partyzantów w Opocznie.

Inwestycja polegała na opracowaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz wykonaniu



GMINA OPOCZNO

OPOCZNO TOWN OFFICE

robót budowlanych polegających na odwodnieniu terenu zlokalizowanego przy garażach na ulicy Norwida, wjazd od ulicy Partyzantów. Zakres prac obejmował instalację kanalizacji deszczowej z rur PCV, montaż studni rewizyjnych osadnikowych z kręgów betonowych oraz studni odwodnieniowych z rusztem żeliwnym.

Kwota: 45 000,00 zł

56. Modernizacja drogi Dzielna- Wola Załączna.

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami oraz emulsją asfaltową na długości ok 600 m w m. Dzielna, dz. nr 103.

Kwota: 150 000,00 zł

57. Modernizacja drogi Bukowiec Opoczyński- Górki.

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami oraz emulsją asfaltową na długości ok 300 m w m. Bukowiec Opoczyński, dz. nr 654.

Kwota: 84 000,00 zł

58. Modernizacja drogi przy świetlicy wiejskiej w Bukowcu Opoczyńskim.

Inwestycja polegała na wykonaniu uzupełnień w podbudowie i wykonaniu nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami oraz asfaltem na drodze przy świetlicy w m. Bukowiec Opoczyński.

Kwota: 33 561,78 zł

59. Modernizacja drogi wewnętrznej działka nr 220 obręb Stuzno Kolonia.

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami oraz emulsją asfaltową na długości ok 600 m w m. Stuzno Kolonia na dz. nr 220.

Kwota: 126 000,00 zł

60. Modernizacja drogi wewnętrznej m. Janów Karwicki o dł. 190 m.

Inwestycja polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa na drodze wewnętrznej w m. Janów



GMINA OPOCZNO

OPOCZNO TOWN OFFICE

Karwicki, długość ok 190 mb.

Kwota: 56 620,00 zł

61. Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Kruszewiec Kolonia.

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami oraz emulsją asfaltową na długości ok 600 m w m. Kruszewiec Kolonia, na dz. nr 990/2, droga gminna.

Kwota: 150 000,00 zł

62. Utwardzenie terenu parkingu przy cmentarzu w Kraśnicy.

Inwestycja polegała na utwardzeniu kostką brukową terenu zlokalizowanego przy cmentarzu w m. Kraśnica, powierzchnia ok 820 m².

Kwota: 147 600,00 zł

63. Modernizacja drogi wewnętrznej w Mroczkowie Gościnnym dz. nr 1049.

Inwestycja polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa na drodze wewnętrznej o dł. ok 190 m.

Kwota: 49 310,70 zł

64. Budowa chodnika na ul. Harcerzy w Opocznie.

Inwestycja obejmowała wykonanie utwardzonego pobocza na długości 69 m szerokości 1,5 m na ulicy Harcerzy w Opocznie.

Kwota: 22 517,61 zł

65. Modernizacja chodnika przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie.

Inwestycja polegała na wymianie nawierzchni chodnika zlokalizowanego przy Przedszkolu nr 8, na ulicy Kopernika 10 w Opocznie, na długości ok 75 m.

Kwota: 32 000,00 zł



GMINA OPOCZNO

OPOCZNO TOWN OFFICE

66. Wykonanie przepustów na drodze gminnej w m. Brzustówek Sikorniki.

Przedmiotem inwestycji był montaż przepustów drogowych w ilości 6 szt. na drodze wewnętrznej w miejscowości Brzustówek Sikornik, oraz wykonanie na zamontowanych przepustach drogowych nawierzchni z kruszywa.

Kwota: 30 000,00 zł

67. Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej na ulicy Batorego w Opocznie.

Inwestycja polegała na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz budowie wyniesionego progu zwalniającego na ulicy Batoreg w Opocznie długości ok 10 m, z kostki burkowej.

Kwota 35 000,00 zł

68. Budowa zajezdni autobusowej w m. Brzustówek.

Inwestycja polegała na utwardzeniu terenu z kruszywa w miejscowości Brzustówek na cele zajezdni autobusowej.

Kwota: 39 852,00 zł

69. Modernizacja ul. Brzozowej od ul. Akacjowej do ul. Inowłodzkiej.

Inwestycja polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego na ulicy Brzozowej, na odcinku ok 370 m, od ul. Akacjowej do ul. Inowłodzkiej.

Kwota: 113 000,00 zł

70. Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 1153/30 i 1160/1 obręb 12 m. Opoczno.

Inwestycja polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego na drodze wewnętrznej, droga Osiedle za Wulkanem, długość ok 250 m.

Kwota: 59 899,77 zł

71. Wykonanie zjazdu z ulicy Biernackiego na ulicę Polną w Opocznie + PT.

Inwestycja polegała na budowie zjazdu (drogi wewnętrznej) z drogi gminnej ulicy



GMINA OPCZNO

OPCZNO TOWN OFFICE

Biernackiego oraz budowie drogi wewnętrznej wzdłuż tzw. budek w kierunku placu zabaw ODPOCZNIAK. Wykonanie z kostki brukowej.

Kwota: 89 500,00 zł

II. INWESTYCJE ROZPOCZETE W ROKU 2023 z ODBIOREM W ROKU 2024/2025.

1. Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe.

Inwestycja polega na przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali usługowych na mieszkania komunalne.

Kwota: 6 795 000,00 zł (zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych)

Termin wykonania: 04.07.2024 r.

W ramach inwestycji prowadzone są nadzory:

nadzór inwestorski –77 982,00 zł,

nadzór konserwatorski- 38 130,00 zł,

nadzór archeologiczny- 59 500,00 zł.

2. Budowa nowego przyłącza energetycznego SN ze stacją transformatorową.

Inwestycja polegała na budowie nowego przyłącza energetycznego SN wraz ze stacją transformatorową do zasilania stacji ładowania autobusów elektrycznych na terenie MPK w Opcznie.

Kwota: 640 000,00 zł (zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych)

Termin wykonania: 10.01.2024 r.

W ramach inwestycji prowadzony jest nadzór inwestorski –11 070,00 zł.

3. Targowisko różności- przekształcenie zdegradowanego targowiska miejskiego w nowoczesną, multifunkcyjną przestrzeń użyteczności publicznej.

Inwestycja obejmuje przebudowę targowiska miejskiego w ogólnodostępną przestrzeń multifunkcyjną z zachowaniem podstawowej funkcji czyli funkcji targowej. Swoim zakresem



GMINA OPOCZNO

OPOCZNO TOWN OFFICE

inwestycja obejmuje obszar zlokalizowany za kościołem św. Bartłomieja (plac targowo-eventowy), obszar wzdłuż rzeki (ścieżka pieszo- rowerowa) oraz plac zlokalizowany za Urzędem Miejskim w Opocznie (m. in. wiaty handlowe).

Kwota: 9 580 700,00 zł (Zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych)

Termin wykonania: 04.12.2024 r.

W ramach inwestycji prowadzony jest nadzór inwestorski- 44 444,00 zł.

4. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie

Inwestycja polega na montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej 50 kW, na budynkach garaży Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Kwota: 183 270,00 zł (Zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych)

Termin wykonania: 17.04.2024 r.

W ramach inwestycji prowadzony był nadzór inwestorski- 3 500,00 zł.

5. Budowa placu zabaw przystosowanego do użytku osób niepełnosprawnych „ODPOCZNIAK. Centralny Plac Zabaw”.

Inwestycja polega na budowie ogólnodostępnego placu zabaw dla osób z niepełnosprawnościami; plac zabaw złożony ze strefy zabaw oraz miejsca dla opiekunów. Strefa zabaw wyposażona w urządzenia: karuzela tarczowa do korzystania jednocześnie przez 3 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, huśtawka wahadłowa z platformą, huśtawka wahadłowa potrójna z dwoma siedziskami dla osoby z niepełnosprawnościami jednym siedziskiem dla malucha w formie koszyczka; dwie tablice edukacyjne. Strefa dla opiekunów wyposażona w ławki oraz kosze na śmieci, tablice z regulaminem.

Kwota: 319 800,00 zł (zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych)

Termin wykonania: 06.08.2024 r.

6. Zmiana użytkowania ze zlewni na świetlicę wiejską w Sobawinach- ETAP I.

Inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie budynku zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Sobawiny. Pierwszy etap robót budowlanych objęty zamówieniem zawiera



GMINA OPOCZNO

OPOCZNO TOWN OFFICE

wycięcie otworu w stropodachu i wykonanie stalowej konstrukcji mocującej schodów, budowę kominów, budowę fundamentów pod pomieszczenie gospodarcze, budowę ścian pom. gospodarczego, konstrukcja dachu, pokrycie dachu.

Kwota: 198 700,00 zł

Termin wykonania: 06.08.2024 r.

7. Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie.

Inwestycja polega na budowie boiska z nawierzchnią hybrydową. Zakres inwestycji obejmować będzie przede wszystkim: rozbiórkę istniejących elementów występujących na terenie obiektu, wykonanie podbudowy pod płytę boiska treningowego o nawierzchni hybrydowej o wymiarach 70,0 x 112,00 m (pole gry 66,0 x 106,00 m), montaż piłkochwyłów za bramkami do piłki nożnej, budowę oświetlenia boisk, oświetlenia terenu.

W przetargu wpłynęły dwie oferty:

Gardenia Sport Sp. z o.o.

ul. Kłobucka 13

02-699 Warszawa

4 998 315,48 zł

oraz

HYBRID SPORT Sp. z o.o.

Piaskowa 21, Turowo

78-400 Szczecinek

3 264 761,72 zł

8. OLIPMIA SP2

Inwestycja obejmować będzie budowę boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem łukowym, boisko o wymiarach 20x40 m, wraz z łącznikiem ze szkołą. Gmina jest na etapie oczekiwania na odbiór dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Inwestycja na etapie opracowywania dokumentacji projektowo- kosztorysowej.



GMINA OPOCZNO

OPOCZNO TOWN OFFICE

Kwota PT: 69 864,00 zł

Termin wykonania PT: 15.05.2024 r.

INWESTYCJE DROGOWE

9. Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie – Gmina Opoczno wniosek III.

Inwestycja polega na wybudowaniu ok. 2544 m drogi na odcinku od ul. Ogrodowej do stacji Opoczno Południe. Inwestycja obejmuje remont pętli dla samochodów osobowych, odwodnienie, oświetlenie, budowę kanału technologicznego, chodników i ścieżek rowerowych.

Kwota: 8 229 000,00 zł (zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych)

Termin wykonania: 09.07.2024 r.

W ramach inwestycji prowadzony jest nadzór inwestorski – Kucharski Zbigniew 37 600,00 zł.

10. Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie.

Inwestycja obejmuje budowę nowego mostu nad rzeką Drzewiczką, o konstrukcji żelbetowej oraz przebudowę ulicy Targowej w Opocznie. Powstaną chodniki oraz ścieżka rowerowa. W ramach inwestycji powstaną także nowe parkingi, system odwodnienia i oświetlenia, monitoring.

Kwota: 11 362 913,06 zł (zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych)

Termin wykonania: 21.06.2025 r.

W ramach inwestycji prowadzony jest nadzór inwestorski –67 035,00 zł

11. Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice – gm. Opoczno

Inwestycja polega na wykonaniu nowej infrastruktury drogowej na osiedlu na terenie byłego PGR Januszewice– nawierzchnia z kostki brukowej. Inwestycja obejmuje także przebudowywanie zjazdów, nowe chodniki, miejsca parkingowe i oświetlenie.



GMINA OPOCZNO

OPOCZNO TOWN OFFICE

Kwota: 1 679 565,00 zł (zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych)

Termin wykonania: 22.11.2024 r.

W ramach inwestycji prowadzony jest nadzór inwestorski –24 477,00 zł

12. Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej do cmentarza w m. Sołek. Budowa obejmuje odcinek od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku o dł. ok 900m. Powstanie chodnik, oświetlenie oraz zatoki postojowe przy cmentarzu.

Kwota: 3 950 000,00 zł (zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych)

Termin wykonania: 29.10.2024 r.

W ramach inwestycji prowadzony jest nadzór inwestorski –24 800,00 zł.

13. Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Opocznie

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na budowie drogi o dł. ok 600m, do nowego cmentarza na ulicy Rolnej w Opocznie, z jednostronnym chodnikiem oraz zatokami postojowymi w rejonie cmentarza wraz z odwodnieniem.

Kwota: 5 221 681,64 (zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych)

Termin wykonania: 21.05.2024 r.

W ramach inwestycji prowadzony jest nadzór inwestorski –24 300,00 zł

14. Modernizacja drogi gminnej nr 107152E.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej o długości 400 m w m. Kruszewiec do firmy REMATRAK.

Kwota: 305 765,09 zł

Termin wykonania: 28.03.2024 r.



GMINA OPOCZNO

OPOCZNO TOWN OFFICE

15. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie gminy Opoczno polegająca na budowie i przebudowie przejść dla pieszych oraz chodników.

Inwestycja obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych w zakresie:

1. Przebudowy przejść dla pieszych:

- na ul. Westerplatte przy skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej i ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (4 przejścia);
- na ul. Westerplatte przy skrzyżowaniu z ul. Wojciecha Kossaka (3 przejścia);
- na ul. Partyzantów przy skrzyżowaniu z ul. Świerkową i ul. Ceramiczną (4 przejścia);
- na ul. Westerplatte przy skrzyżowaniu z ul. Przemysławą (1 przejście);
- na ul. Przemysłowej przy skrzyżowaniu z ul. Westerplatte (1 przejście);
- na ul. Ignacego Krasickiego przy skrzyżowaniu z ul. Długą i Powstańców Wielkopolskich (1 przejście).

2. Budowy chodników:

- na ul. Ignacego Krasickiego przy skrzyżowaniu z ul. Długą i Powstańców Wielkopolskich;
- na ul. Przemysłowej od ul. Leśnej do ul. Ceramicznej;
- na ul. Parkowej od ul. Nowej do ul. Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego;
- na ul. Rolnej;
- na ul. Partyzantów od ul. Piotrkowskiej do ul. Biernackiego.

Kwota: 2 706 000,00 zł (chodniki 1 168 500,00 zł, przejścia 1 537 500,00 zł) (zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych)

Termin wykonania 06.08.2024 r.

16. Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie.

Św. Łukasz: Inwestycja będzie polegać na budowie drogi o nawierzchni asfaltowej od ul. Św. Jana do ul. Św. Piotra odcinek ok. 600m, budowie kanalizacji deszczowej, budowie kanału technologicznego, budowie chodników obustronnych z jednostronną ścieżką rowerową.

Św. Mateusz: Inwestycja będzie polegać na budowie drogi o nawierzchni asfaltowej od ul. Inowłodzkiej do ul. Św. Piotra odcinek ok 600m, budowie kanału technologicznego,



GMINA OPOCZNO

OPOCZNO TOWN OFFICE

chodników obustronnych z jednostronną ścieżką rowerową, oświetlenia.

Św. Piotr: Inwestycja będzie polegać na budowie drogi o nawierzchni asfaltowej od ul. Św. Mateusza do ul. Św. Łukasza odcinek ok 300m, budowie kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, chodników obustronnych z jednostronną ścieżką rowerową, oświetlenia.

Inwestycja na etapie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Kwota PT: 110 700,00 zł (44 280,00 zł, 41 820,00 zł, 24 600,00 zł)

Termin: 30.04.2024 r.

17. Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno.

Inwestycja dotyczy budowy trzech odcinków dróg gminnych w Opocznie: ul. św. Wojciecha, ul. św. Jana oraz droga ul. Romana Dmowskiego. Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie chodników obustronnych, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego. Inwestycja na etapie opracowywania PFU.

Kwota PFU: 12 300,00 zł

Termin PFU: 30.04.2024 r.

18. Budowa ul. Kolejowej w Opocznie.

Inwestycja będzie polegać na budowie drogi o nawierzchni asfaltowej ok. 600m, oraz budowie kanalizacji deszczowej, budowie chodników jednostronnych. Inwestycja na etapie aktualizacji dokumentacji.

Kwota PT: 45 000,00 zł

Termin PT: 30.05.2024 r.

Dyrektor Wydziału
Techniczno-Inwestycyjnego
Dorota Skwierczyńska-Madej

Niniejszy dokument obejmuje informacje o inwestycjach realizowanych przez WTI w roku 2023.

W związku z powyższym nie uwzględniono inwestycji rozpoczętych w roku 2024.